

**Středočeský kraj**



**Akční plán k implementaci Programu zlepšování  
kvality ovzduší  
Zóna Střední Čechy – CZ02**

**Vypracoval: Ing. Lukáš Hrobský**

**Červen 2018**

**Ministerstvo životního prostředí**



STÁTNI FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
a Ministerstvem životního prostředí  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

## Úvod

Akční plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02 obsahuje soubor opatření, jejich aktivit a dílčích kroků, jejichž prostřednictvím bude plněn Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02. Opatření budou průběžně plnit a realizovat Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje a příspěvkové organizace Středočeského kraje.

U každého projektu je vždy uvedeno, jaké fáze projektu proběhnou v letech 2018 až 2020, a pokud se jedná o projekt s dobou dokončení realizace po roce 2020, tak jaký bude termín dokončení v následujících letech.

## Obsah:

### Opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na znečištění ovzduší

AA2 Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy.....	4
AB2 Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí.....	5
AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti.....	40
AB4 Výstavba a rekonstrukce železničních tratí.....	95
AB9 Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy.....	96
AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy.....	100
AB11 Zajištění preference veřejné hromadné dopravy.....	106
AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě.....	108
AB13 Podpora cyklistické dopravy.....	109
AB14 Podpora pěší dopravy.....	113
AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu.....	117
AB16 Úklid a údržba komunikací.....	146
AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně.....	147
AB18 Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací.....	149
AB19 Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě.....	149
AC1 Podpora carsharingu.....	151

### Opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů na znečištění ovzduší

BB1 Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší – Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava technologie.....	152
---	-----

<b>BB2</b> Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z volného prostranství/z manipulace se sypkými materiály.....	156
<b>BD1</b> Zpříšňování/stanovování podmínek provozu.....	158
<b>BD2</b> Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území.....	166
<b>BD3</b> Omezování prašnosti ze stavební činnosti.....	167

### **Opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech (případně v živnostenské činnosti) na úroveň znečištění ovzduší**

<b>DB1</b> Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie.....	168
<b>DB2</b> Snížení potřeby energie.....	171
<b>DB3</b> Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí zemního plynu a soustav zásobování tepelnou energií.....	197

### **Opatření vedoucí ke snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší**

<b>EA1</b> Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky.....	200
<b>EB1</b> Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě.....	202
<b>EB2</b> Snižování vlivu dlouhodobých deponií vytěžených materiálů a průmyslových areálů na kvalitu ovzduší.....	205
<b>EC1</b> Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší.....	208
<b>ED1</b> Územní plánování.....	215

### **Doporučené dopravní stavby uvedené v PZKO v opatření AB2 prioritní výstavba obchvatů měst a obcí s odůvodněním, proč nejsou součástí akčního plánu.....**

### **Vyjmenované stacionární zdroje uvedené v kapitole E.2 PZKO „Regulace vyjmenovaných stacionárních zdrojů v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší“.....**

### **Vyjmenované stacionární zdroje uvedené v kapitole E.3 PZKO „Doporučené prověření provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů s významným imisním příspěvkem v ORP, kde nedochází k překročení imisního limitu“.....**

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílní kroky	Interní gesce		
AA2	Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy	SK	<b>1.) <u>Zajišťování finančních prostředků k hrazení systému veřejné hromadné dopravy</u></b>	Příprava, projednávání a následné schvalování rozpočtu Středočeského kraje, jehož výši určuje především rozpočtové určení daní a vývoj ekonomické situace. Kapitola <i>O4 – Doprava</i> , ze které bude hrazená veřejná hromadná doprava, bude každoročně nejvyšší položkou v rámci rozpočtu Středočeského kraje, který bude každoročně poskytovat dopravcům finanční podporu na úhradu ztráty z provozu. V železniční i autobusové dopravě bude nadále docházet ke zvyšování rozsahu objednávané dopravy.	Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů ve spolupráci s Radním pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>2.) <u>Úhrada nákladů za zajištění dopravní obslužnosti kraje</u></b>	Na rok 2018 byl schválen rekordní rozpočet pro kapitolu Kapitola <i>O4 – Doprava</i> , který se zvýšil u položky <i>dopravní obslužnost</i> oproti roku 2017 o částku 266 000 000 Kč. Zvýšení rozpočtu se v roce 2018 bude promítat v postupném procesu integrace dopravního systému (IDS) pro Prahu a Středočeský kraj, ve zvyšování počtu spojů a ve zvyšování platů řidičů. Dopravní obslužnost v železniční	Radní pro oblast dopravy		

<sup>1</sup> PZKO = Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				dopravě bude zajišťována prostřednictvím společnosti České dráhy, a.s. a autobusovou dopravu budou zajišťovat smluvní dopravci.			
				U úhrady nákladů za dopravní obslužnost kraje prostřednictvím veřejné silniční a železniční dopravy bude v i následujících letech docházet k navyšování rozpočtů, ve kterých se bude především promítat hrazení nákladů dopravcům za ztrátu z provozu, inflace, legislativní změny, postupná integrace s Pražskou integrovanou dopravou, zvyšování počtu spojů a zvyšování platů řidičů.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
AB2	Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí	SK KSÚS SK <sup>2</sup>	<b>1.) Projekt: D1 – Jesenice – Vestec – Psáry – přeložka silnice II/105</b>	Dokončení stavebních prací na projektu D1 – Jesenice – Vestec – Psáry – přeložka silnice II/105 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu přeložky silnice č. II/105 v úseku mezi koncem úpravy této silnice prováděné v rámci stavby SOKP <sup>3</sup> 512 a obcí Dolní Jirčany. Součástí stavby bude dále vybudování okružní křižovatky, mostu a smíšené stezky pro chodce a	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	38 082 088 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2019</b>

<sup>2</sup> KSÚS SK = Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

<sup>3</sup>SOKP = Silniční okruh kolem Prahy

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění		
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce				
				cyklisty. Délka přeložky bude činit 673 m. <b>Přínos projektu:</b> Přeložka odvede dopravu z části obce Dolní Jirčany, která je v současné době velmi zatížená dopravou.					
			<b>2.) Projekt: <u>Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz</u></b>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu nové silnice, která zajistí krátké propojení obce Jeneč a přilehlé průmyslové zóny především na dálnici D6. Propojení bude mít za cíl nahradit nevyhovující napojení obce na silnici č. III/0066 a MÚK Jeneč.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			9 016 005 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	III. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Minimalizace dopadů provozu průmyslové zóny na obec Dobrovíz a doplnění chybějícího úseku komunikační sítě, která nebyla vybudována v rámci předchozí výstavby dálnice D6.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic				IV. čtvrtletí 2020

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>3.) Projekt:</b> <u>II/605 Chrášťany, přeložka silnice</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/605 Chrášťany, přeložka silnice a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu přeložky silnice č. II/605 v obci Chrášťany. Přeložka bude na východě napojená na silnici č. II/605 a na západě na silnici č. III/00513 ve směru na obec Chýně. Součástí stavby bude také vybudování okružní křižovatky. Délka přeložky bude činit 880 m. <b>Přínos projektu:</b> Přeložka odvede dopravu z části obce Chrášťany.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	23 653 214 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	I. čtvrtletí 2019
			<b>4.) Projekt:</b> <u>II/329 Plaňany, obchvat</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/329 Plaňany, obchvat a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu obchvatu městyse Plaňany, který propojí silnici č. II/326 se silnicí č. I/12. V I. etapě bude provedena výstavba přeložky silnice č. II/326. Délka přeložky bude činit 779 m. Ve II. etapě bude provedena rekonstrukce stávající místní komunikace, která bude po rekonstrukci zařazena jako silnice č. II/326 a společně se stavbou vybudovanou v I. etapě se stane součástí obchvatu, který odvede dopravu z městyse Plaňany. Součástí	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	37 328 500 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	II. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				stavby bude také rekonstrukce dvou mostů. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní situace v Plaňanech.			
			<b>5.) Projekt: Okružní křižovatka Mariánovice, západ</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Okružní křižovatka Mariánovice, západ. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu okružní křižovatky na silnici č. III/1003h v Mariánovicích, které jsou součástí města Benešov. Součástí projektu bude také výstavba chodníku pro chodce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>7 465 408 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Okružní křižovatka Mariánovice, západ a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě Benešov.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2019</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>6.) Projekt: <u>II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy</u></b>	Podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	170 000 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2018
				Vydání změny územního rozhodnutí na stavbu II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy.			I. čtvrtletí 2019
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	750 550 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	IV. čtvrtletí 2019
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	II. čtvrtletí 2021
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	277 400 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2021
				Vydání stavebního povolení na projekt II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy.			III. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	III. čtvrtletí 2021	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2021	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o stavbu obchvatu města Jílového u Prahy prostřednictvím přeložky silnice č. II/105 v úseku Radlík - Šenflukova ulice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		49 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	I. čtvrtletí 2022
				Dokončení stavebních prací na projektu II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní situace ve městě Jílovém u Prahy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			IV. čtvrtletí 2022

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
			<b>7.) Projekt:</b> <b><u>Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa. Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybudování obchvatu města Králův Dvůr o délce 0,9 km, zároveň bude stavba součástí plánovaného obchvatu města Beroun.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>40 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Vyvedení tranzitní dopravy z centra města.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>II. čtvrtletí 2021</b>
			<b>8.) Projekt:</b> <b><u>III/0031 Dolní Břežany - obchvat</u></b>	Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 – Doprava</i>	<b>III. čtvrtletí 2020</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
				Vydání stavebního povolení na projekt III/0031 Dolní Břežany - obchvat.			
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby III/0031 Dolní Břežany - obchvat.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu III/0031 Dolní Břežany – obchvat <b>Popis projektu:</b> Jedná se o stavební práce na vybudování obchvatu obce Dolní Břežany prostřednictvím novostavby pozemní komunikace III. třídy, která vyvede tranzitní dopravu mimo zastavěné území a bude propojovat dálnici D0 a silnice II. a III. třídy. Nová silnice bude navazovat na další komunikace ve směru na Jílové u Prahy nebo Netvořice a Sedlčany.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	126 000 000 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamu projektu)</i>	IV. čtvrtletí 2021
				Dokončení stavebních prací na projektu III/0031 Dolní Břežany - obchvat a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v Dolních Břežanech.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2022
			<b>9.) Projekt: <u>II/229 Lišany - obchvat</u></b>	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 520 000 Kč bez DPH <i>(náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	650 000 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2019
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/229 Lišany – obchvat.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		III. čtvrtletí 2019
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 860 000 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2020
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	II. čtvrtletí 2021
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 380 000 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2021
				Vydání stavebního povolení na projekt II/229 Lišany – obchvat.	Ředitel Krajské správy a		IV. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
					údržby silnic		
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/229 Lišany – obchvat.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2022</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/229 Lišany – obchvat. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu obchvatu obce Lišany prostřednictvím přeložky stávající silnice č. II/229.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>514 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/229 Lišany – obchvat a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odvedení dopravy z centra obce Lišany, která se nachází na frekventované silnici č. II/229, která spojuje město Rakovník se silnicí č. I/6.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2023</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>10.) Projekt:</b> <b><u>II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa</u></b>	Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>1 200 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na stavební řízení dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa.			<b>I. čtvrtletí 2022</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2022</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>593 000 000 Kč bez DPH (předpokládané)</i>	<b>I. čtvrtletí 2023</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybudování obchvatu města Brandýs nad Labem prostřednictvím přeložky silnice č. II/101 v I. etapě.</p>		<i>náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	
				<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Odvedení dopravy z centra města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, prostřednictvím přeložky silnice č. II/101.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2024</b>
			<b>11.) Projekt: <u>II/229 Rakovník, obchvat, část B1</u></b>	<p>Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<p>2 124 000 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)</p>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<p>514 800 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy)</p>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/229 Rakovník, obchvat, část B1.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>s projektantem</i> )	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 563 200 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>IV. čtvrtletí 2020</b>
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 281 600 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/229 Rakovník, obchvat, část B1.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/229 Rakovník, obchvat, část B1.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic	<b>IV. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
					údržby silnic	<i>Středočeského kraje</i>	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2022</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu II/229 Rakovník, obchvat, část B1. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu první části obchvatu města Rakovník, který odvede dopravu z centra města.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	435 000 000 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>	
			Dokončení stavebních prací na projektu II/229 Rakovník, obchvat, část B1 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odvedení dopravy z centra města Rakovník a zlepšení celkové dopravní situace v této části Středočeského kraje.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2023</b>	
			<b>12.) Projekt: <u>II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)</u></b>	Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 145 600 Kč bez DPH <i>(náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
						<i>s projektantem</i>	
			Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola O4 - Doprava</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
			Podání žádosti o stavební povolení.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>864 000 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
			Vydání stavebního povolení na projekt II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3).				<b>III. čtvrtletí 2021</b>
			Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3).		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2022</b>
			Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3). <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>174 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na</i>	<b>IV. čtvrtletí 2022</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				druhé části obchvatu města Rakovník, který odvede dopravu z centra města.		<i>realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2023</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Snížení dopravní zátěže a zlepšení životního prostředí ve městě Rakovník.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>13.) Projekt: II/101 obchvat Jesenice – I. etapa</b>	Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola O4 – Doprava</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>280 000 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/101 obchvat Jesenice – I. etapa.			<b>IV. čtvrtletí 2020</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/101 obchvat Jesenice – I. etapa.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/101 obchvat Jesenice – I. etapa. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu obchvatu města Jesenice, který bude veden od stávající silnice č. II/101 a následně se do ní zase napojí. Celková délka obchvatu bude činit 2, 352 km. V I. etapě bude vybudován úsek o délce 1 km, který propojí silnici č. II/101 se silnicí č. II/603.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>49 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/101 obchvat Jesenice – I. etapa a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odvedení dopravy z jihozápadní části města Jesenice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>IV. čtvrtletí 2022</b>
			<b>14.) Projekt: <u>II/101 Jesenice obchvat, II. etapa</u></b>	Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>1 833 000 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
						<i>s projektantem)</i>	
			Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola O4 - Doprava</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
			Podání žádosti o stavební povolení.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>728 200 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
			Vydání stavebního povolení na projekt II/101 Jesenice obchvat, II. etapa.				<b>III. čtvrtletí 2021</b>
			Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/101 Jesenice obchvat, II. etapa.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2022</b>
			Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu II/101 Jesenice obchvat, II. etapa. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu II. etapy obchvatu města Jesenice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	95 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	III. čtvrtletí 2022
				Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Jesenice obchvat, II. etapa a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odvedení tranzitní dopravy z města Jesenice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2023
			<b>15.) Projekt: II/272 Starý Vestec, přeložka</b>	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	320 000 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2019
				Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	110 000 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	IV. čtvrtletí 2019
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/272 Starý Vestec, přeložka.			II. čtvrtletí 2020
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a	228 000 Kč bez DPH (náklady na	IV. čtvrtletí 2020



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
					údržby silnic	<i>projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	
			Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
			Podání žádosti o stavební povolení.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>90 000 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
			Vydání stavebního povolení na projekt II/272 Starý Vestec, přeložka.				<b>III. čtvrtletí 2021</b>
			Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/272 Starý Vestec, přeložka.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
			Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				ve výběrovém řízení.			
				Zahájení stavebních prací na projektu II/272 Starý Vestec, přeložka. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu přeložky silnice č. II/272, která odvede dopravu z obce Starý Vestec.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	20 560 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	IV. čtvrtletí 2021
				Dokončení stavebních prací na projektu II/272 Starý Vestec, přeložka a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zklidnění dopravní situace v této obci.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		III. čtvrtletí 2022
			<b>16.) Projekt: II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat</b>	Vydání výstupu z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	441 846 Kč bez DPH (náklady na dokumentaci EIA a zpracování oznámení záměru EIA dle podepsané smlouvy s projektantem)	I. čtvrtletí 2020
				Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 152 642 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané	IV. čtvrtletí 2020

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
						<i>smlouvy s projektantem)</i>	
				Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>537 900 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat.			<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>1 921 070 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>IV. čtvrtletí 2021</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>998 956 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy</i>	<b>IV. čtvrtletí 2021</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat.			<b>I. čtvrtletí 2022</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
						<i>s projektantem)</i>	
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2022</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu východního obchvatu města Hořovice, který by propojil silnice č. II/114 a II/117 mimo území města.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>192 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2022</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat a převzetí stavby objednatel. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení životního prostředí ve městě Hořovice a snížení množství dopravy v centru města.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2024</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>17.) Projekt:</b> <b><u>II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - II. etapa</u></b>	Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 200 000 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	I. čtvrtletí 2019
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - II. etapa.			III. čtvrtletí 2019
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	3 820 000 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2020
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	II. čtvrtletí 2021
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 700 000 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2021
				Vydání stavebního povolení na projekt II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - II. etapa.			IV. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - II. etapa.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2022</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - II. etapa. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybudování obchvatu města Brandýs nad Labem prostřednictvím přeložky silnice č. II/101 ve II. etapě.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>587 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2022</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - II. etapa a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení životního prostředí ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>IV. čtvrtletí 2024</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>18.) Projekt:</b> <u>II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba</u>	Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	377 650 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2018
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba.			IV. čtvrtletí 2018
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 484 210 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	I. čtvrtletí 2019
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	III. čtvrtletí 2019
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	647 010 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2019
				Vydání stavebního povolení na projekt II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba.			IV. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2020</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybudování obchvatu města Lysá nad Labem, který bude navazovat na již vybudovanou část v úseku od mostu přes řeku Labe až po silnici na obec Ostrou. Další část obchvatu povede od křižovatky na Ostrou, směrem k Benátkám nad Jizerou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>577 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/272 Litol - Lysá nad Labem, 2. stavba a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Snížení dopravní zátěže a zlepšení životního prostředí ve	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2022</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				měste Lysá nad Labem.			
			<b>19.) Projekt: <u>II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou</u></b>	Vydání výstupu z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 162 512 Kč včetně DPH (náklady na dokumentaci EIA a zpracování oznámení záměru EIA dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2020
				Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	II. čtvrtletí 2021
				Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	II. čtvrtletí 2021
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou.			III. čtvrtletí 2021
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava	IV. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>I. čtvrtletí 2022</b>	
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>III. čtvrtletí 2022</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2023</b>	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2023</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK	Ředitel Krajské správy a	<i>1 723 767 000 Kč bez DPH (předpokládané)</i>	<b>II. čtvrtletí 2023</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu mimoúrovňové křižovatky Středokluky, která bude součástí stavby přeložky silnic č. II/240 a č. II/101 v úseku D7 - D8.</p>	údržby silnic	náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	
				<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní situace v okolí obce Středokluky.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2025
			<p><b>20.) Projekt:</b> <b><u>II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou</u></b></p>	<p>Vydání výstupu z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 162 512 Kč včetně DPH (náklady na dokumentaci EIA a zpracování oznámení záměru EIA dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2020

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Prodloužení platnosti stávajícího územního rozhodnutí na projekt II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>III. čtvrtletí 2020</b>
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>10 834 735 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>3 961 395 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou.			<b>IV. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2022</b>	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2022</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu obchvatu města Kralupy nad Vltavou. Stavba současně propojí dálnice D7 a D8.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>1 968 043 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2022</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení životního prostředí a dopravní situace ve městě Kralupy nad Vltavou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>IV. čtvrtletí 2024</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>21.) Projekt: <u>II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice</u></b>	Vydání výstupu z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 162 512 Kč včetně DPH (náklady na dokumentaci EIA a zpracování oznámení záměru EIA dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	3 517 500 Kč bez DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	781 200 Kč bez DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Vydání územního rozhodnutí na projekt II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice.			<b>IV. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 – Doprava</i>	<b>II. čtvrtletí 2022</b>
				Dokončení majetkoprávní přípravy stavby (výkup, směna, případně vyvlastnění potřebných pozemků ke stavbě).	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 – Doprava</i>	<b>III. čtvrtletí 2022</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2022</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2023</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2023</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu mimoúrovňové křižovatky v Úžicích, která bude součástí stavby přeložky silnic č. II/240 a č. II/101 v úseku D7 - D8 a obchvatu města Kralupy nad Vltavou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	512 514 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	II. čtvrtletí 2023
				Dokončení stavebních prací na projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní situace v obci Úžice a jejím okolí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2024
AB3	Odstraňování bodových problémů na komunikační síti	SK KSÚS SK	<b>1.) Projekt:</b> <u>II/120, mosty ev. č. 120 - 004, 005, 006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/120, mosty ev. č. 120 -004, 005, 006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o sanaci mostů ev. č. 120 - 004, 005, 006 přes Sedlecký potok a výstavbu nových mostních objektů. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/120.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	33 643 493 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	III. čtvrtletí 2018



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>2.) Projekt:</b> <u>III/11434, oprava mostu ev. č. 11434 - 2 Příbyšice</u>	Dokončení stavebních prací na projektu III/11434, oprava mostu ev. č. 11434 - 2 Příbyšice a převzetí stavby objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci silnice č. III/11434 v úseku 3,620 – 5,410 km a o opravu mostu na této komunikaci. Celková délka opravovaného úseku bude činit 1790 m.  <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. III/11434.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	6 956 803 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			<b>3.) Projekt:</b> <u>II/272 Kounice – Bříství</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/272 Kounice – Bříství a převzetí stavby objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/272 v úseku Kounice – Bříství, provozní staničení km 7,344 – 4,589. Součástí projektu bude také obnova vodorovného dopravního značení a odstranění nánosů z nebezpečných krajnic.  <b>Přínos projektu:</b> Obnova úseku silnice č. II/272, který je ve velmi špatném stavu.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	43 406 942 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<p><b>4.) Projekt:</b> <u>II/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky</u></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci křižovatky silnic č. II/328 a č. III/32419, při které dojde k výměně asfaltového povrchu a k instalaci baliset.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zvýšení bezpečnosti a zlepšení průjezdnosti křižovatky.</p>	<p>Ředitel Krajské správy a údržby silnic</p>	<p>4 888 185 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</p>	<p><b>III. čtvrtletí 2018</b></p>
			<p><b>5.) Projekt:</b> <u>II/280 Čížovky – Domousnice</u></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/280 Čížovky – Domousnice a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o výměnu stávajícího povrchu vozovky silnice č. II/280 v úseku, který začíná před místní částí Čížovky (obec Petkovy) v km 5,7 a končí na křižovatce se silnicí č. II/279 v obci Domousnice. Délka rekonstruovaného úseku bude činit 3 190 m. Oprava se bude týkat vozovky, která vede intravilány a extravilány obcí, přes které silnice č. II/280 v tomto úseku prochází.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Obnova úseku silnice č. II/280, který je v nevyhovujícím stavu.</p>	<p>Ředitel Krajské správy a údržby silnic</p>	<p>29 899 012 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</p>	<p><b>III. čtvrtletí 2018</b></p>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<p><b>6.) Projekt:</b> <u>III/00323 Jažlovice, most ev. č. 00323 - 1a přes dálnici, 2. etapa</u></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu III/00323 Jažlovice, most ev. č. 00323 - 1a přes dálnici, 2. etapa a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. III/00323 přes dálnici D1. Stávající most bude nahrazen novým.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní obslužnosti mezi obcemi Jažlovice a Předboř a zrušení objízdné trasy po okolních komunikacích.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	28 785 780 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<p><b>7.) Projekt:</b> <u>II/125 Vlašim, most ev. č. 152 - 019 most přes potok za městem Vlašim</u></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/125 Vlašim, most ev. č. 152 - 019 most přes potok za městem Vlašim a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 125 - 019 za městem Vlašim na silnici č. II/125 směrem k dálnici D1.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti v daném úseku silnice č. II/125.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	7 876 525 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>8.) Projekt: <u>III/6031 Nespeky - Pyšely</u></b>	Zahájení stavebních prací na projektu III/6031 Nespeky – Pyšely. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o odstranění žulových kostek z povrchu silnice č. III/6031 v úseku mezi Nespeky a Pyšely a následné položení nové asfaltové vrstvy. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení průjezdnosti komunikace a k výraznému snížení hlučnosti.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	5 685 241 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu III/6031 Nespeky - Pyšely a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odstranění bodových problémů na silnici č. III/6031.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>9.) Projekt: <u>II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101 - 074b</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101 - 074b a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici č. II/101, který tuto silnici převádí přes dálnici D10. Stávající mostní konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou. <b>Přínos projektu:</b> Nový most bude sloužit jako mimoúrovňová křižovatka na dálnici D10 pro sjezd na město Brandýs nad Labem a na městys Zápy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	54 142 586 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<p><b>10.) Projekt:</b> <b><u>Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice</u></b></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice a převzetí stavby objednatel.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o sanaci skalních masivů nad komunikací č. II/102 v úseku Strnady – Štěchovice.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/102.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	171 040 139 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<p><b>11.) Projekt:</b> <b><u>II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331 - 008</u></b></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331 - 008 a převzetí stavby objednatel.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybudování přeložky silnice č. II/331 před obcí Sojovice a nového mostu přes řeku Jizeru. Nový most bude umístěn cca 100 m jižně od stávajícího mostu, který bude po vybudování přeložky zbourán. Šířkové uspořádání nového mostu bude odpovídat současným požadavkům na hustotu provozu na této silnici.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/331, která spojuje města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Lysou nad Labem.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	152 952 381 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>II. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>12.) Projekt:</b> <u>II/603 Radějovice - Babice</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/603 Radějovice - Babice a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci silnice č. II/603 od hranice okresů Praha – východ a Praha - západ v provozním staničení km 6, 780 do km 8, 226 a od km 12, 900 po křižovatku s místní komunikací v osadě Křiváček. Celková délka rekonstrukce bude činit 7, 43 km. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy a zlepšení technických vlastností silnice č. II/603.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	54 745 014 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>II.</b> <b>čtvrtletí 2019</b>
			<b>13.) Projekt:</b> <u>Oprava mostu ev. č. 1911 - 4 za Chrástem</u>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. III/1911 přes jednokolejnou železniční trať Protivín – Zdice. Silnice č. III/1911 v tomto úseku propojuje obce Chrást a Březnice. Stávající most bude nahrazen novým.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			Dokončení stavebních prací na projektu Oprava mostu ev. č. 1911- 4 za Chrástem a převzetí stavby objednatelem.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<b>II.</b> <b>čtvrtletí 2020</b>		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Díličí kroky	Interní gesce		
				<b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. III/1911.			
			<b>14.) Projekt: <u>II/330 Poříčany, most přes D11 ev. č. 330 - 001</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/330 Poříčany, most přes D11 ev. č. 330 - 001 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/330 přes dálnici D11 v extravilánu obce Poříčany. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/330.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	68 836 919 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>15.) Projekt: <u>II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev. č. 605 - 020</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev. č. 605 - 020 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu, který převádí silnici č. II/605 v katastrálním území Vráž u Berouna. Stávající most bude nahrazen novým. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení regionální mobility sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN - T.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	5 492 883 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>16.) Projekt:</b> <u>BESIP – II/610 Kosmonosy – úprava nehodového místa</u>	Dokončení stavebních prací na projektu BESIP – II/610 Kosmonosy – úprava nehodového místa a převzetí stavby objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rozšíření části silnice č. II/610 v úseku u výjezdu z města Kosmonosy směrem na obec Chudoplesy. Celková délka úpravy silnice bude činit 204,36 m. Součástí projektu bude také výsadba stromů podél silnice.  <b>Přínos projektu:</b> Rozšířením vozovky dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu v tomto úseku, který je místem výskytu častých dopravních nehod.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	5 809 934 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	III. čtvrtletí 2018
			<b>17.) Projekt:</b> <u>Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 X III/10513</u>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu okružní křižovatky silnic č. II/106 a č. III/10513 v Týnci nad Sázavou, která vznikne přestavbou stávající stykové křižovatky. Součástí stavby bude také úprava chodníků podél komunikací.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
				Dokončení stavebních prací na projektu Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 X III/10513 a	Ředitel Krajské správy a		II. čtvrtletí 2019



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti provozu v Týnci nad Sázavou.	údržby silnic		
			<b>18.) Projekt: <u>II/237 Hořešovice, most ev. č. 237 - 013A</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/237 přes Zlonický potok u obce Hořešovice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>7 798 175 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/237 Hořešovice, most ev. č. 237 - 013A a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/237.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>19.) Projekt:</b> <b><u>II/113 Bílkovice, most ev. č. 113 - 014 přes potok v obci Bílkovice</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici č. II/113, který se nachází v nevyhovujícím stavu.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>9 500 000 Kč včetně DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/113 Bílkovice, most ev. č. 113 - 014 přes potok v obci Bílkovice a převzetí stavby objednatel. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v obci Bílkovice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2019</b>
			<b>20.) Projekt:</b> <b><u>II/101 Dolní Břežany – Zbraslav</u></b>	Vydání územního rozhodnutí na projekt II/101 Dolní Břežany – Zbraslav.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>82 764 Kč včetně DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	335 533 Kč včetně DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2019
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	99 220 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2019
				Vydání stavebního povolení na projekt II/101 Dolní Břežany – Zbraslav.			I. čtvrtletí 2020
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/101 Dolní Břežany – Zbraslav.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	III. čtvrtletí 2020
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	I. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o realizaci opravy povrchu silnice č. II/101. Součástí projektu bude také rekonstrukce propustků a mostního objektu ev. č. 101 - 011 a řešení odvodnění silnice, která je zaplavována z přilehlého svahu v Břežanském údolí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	228 016 000 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	II. čtvrtletí 2021
				Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Dolní Břežany – Zbraslav a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy v daném úseku silnice č. II/101.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		II. čtvrtletí 2022
			<b>21.) Projekt: II/101 Stehelčeves, most ev. č. 101 - 039</b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Stehelčeves, most ev. č. 101 - 039 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostního objektu na silnici č. II/101 v katastrálním území Stehelčeves. Stávající mostní konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	6 235 217 Kč včetně DPH <i>(náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<b>Přínos projektu:</b> Zlepšení napojení silnice č. II/101 na mostní konstrukci a rozšíření vozovky v daném úseku.			
			<b>22.) Projekt: <u>II/240 Černý Vůl, most ev. č. 240 - 008 přes potok</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/240 přes Únětický potok v obci Černý Vůl. Stávající most, který je zcela v nevyhovujícím stavu, bude nahrazen novým.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	5 800 000 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>	
			Dokončení stavebních prací na projektu II/240 Černý Vůl, most ev. č. 240 - 008 přes potok a převzetí stavby objednatel. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v obci Černý vůl.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2019</b>	
			<b>23.) Projekt: <u>II/114 Dobříš, most ev. č. 114 - 016</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení	Ředitel Krajské správy a	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	údržby silnic	<i>kraje</i>	
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici č. II/114, který převádí silnici přes Trnovský potok. Stávající most, který je ve velmi špatném stavu, bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>13 071 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektu)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/114 Dobříš, most ev. č. 114 - 016 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technických parametrů silnice č. II/114 v úseku, kde dojde k výstavbě nového mostu.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2019</b>
			<b>24.) Projekt: <u>II/102 Chotilsko, most ev. č. 102 - 019</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici č. II/102 v katastrálním území Chotilsko.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	5 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	IV. čtvrtletí 2018
				Dokončení stavebních prací na projektu II/102 Chotilsko, most ev. č. 102 - 019 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/102.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		III. čtvrtletí 2019
			<b>25.) Projekt:</b> <b><u>II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6, 70 – 9, 48 (II/112 Struhařov – kř. III/11117, rekonstrukce)</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6, 70 – 9, 48.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	IV. čtvrtletí 2018
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	II. čtvrtletí 2019
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o realizaci	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	66 325 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na	III. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				výměny stávajícího povrchu vozovky v délce 2, 78 km a dopravního značení. Součástí projektu bude i úprava křižovatky silnice č. II/112 se silnicí č. III/11117.		<i>realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů</i>	
				Dokončení stavebních prací na projektu II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6, 70 – 9, 48 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/102.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>26.) Projekt: <u>III/33838 – Michalovice – Petrovice I.</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení opravných prací na komunikaci č. III/33838, prostřednictvím kterých dojde k odstranění závad na této silnici. Délka opravovaného úseku bude činit 2, 829 km.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>5 924 254 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu III/33838 – Michalovice – Petrovice I. a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy a technických parametrů silnice č. III/33838.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<b>27.) Projekt: <u>III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev. č. 1096 - 1</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu mostu ev. č. 1096 - 1, který bude převádět komunikaci č. III/1096 přes silnici č. I/3. Stávající mostní konstrukce bude snesena a nahrazena konstrukcí novou. Součástí projektu bude také oprava vozovky před a za novým mostem.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>39 553 360 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev. č. 1096 - 1 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zrušení objízdných tras, zvýšení plynulosti dopravy a technických parametrů silnice č. III/1096.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2020</b>
			<b>28.) Projekt: Svodidla 2017 BESIP obl. KD, MH, BN</b>	Zahájení stavebních prací na projektu Svodidla 2017 BESIP obl. KD, MH, BN. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o instalaci svodidel na úseky silnic, které jsou považovány za nebezpečné a mají častý výskyt dopravních nehod. Projekt zahrnuje i případné úpravy krajnic v místech instalace svodidel.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	6 983 950 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Svodidla 2017 BESIP obl. KD, MH, BN a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na vybraných silnicích ve Středočeském kraji.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>I. čtvrtletí 2019</b>
			<b>29.) Projekt: II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs,</b>	Vydání stavebního povolení na projekt II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	100 000 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<u>rekonstrukce</u>			<i>podepsané smlouvy s projektantem)</i>	
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/610 v km 1, 00 – 2, 55 a km 3, 41 – 4, 31. Celková délka opravovaného úseku bude činit 2,45 km.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>35 800 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				dopravy na silnici č. II/610.			
			<b>30.) Projekt: <u>II/112 Čechtice, most ev. č. 112 - 035 přes strouhu před obcí Čechtice</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/112 Čechtice, most ev. č. 112 - 035 přes strouhu před obcí Čechtice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
		Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>	
		Zahájení stavebních prací na projektu II/112 Čechtice, most ev. č. 112 - 035 přes strouhu před obcí Čechtice. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostního objektu, který převádí silnici č. II/112 přes strouhu před obcí Čechtice.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>7 342 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>	
		Dokončení stavebních prací na projektu II/112 Čechtice, most ev. č. 112 - 035 přes strouhu před obcí Čechtice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/112.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2020</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
			<b>31.) Projekt:</b> <b><u>III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127 - 4 a 5, II. etapa</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127 - 4 a 5, II. etapa. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci silnice č. III/11127 o celkové délce 3,56 km, která je rozdělena do dvou etap. V první etapě bude provedena rekonstrukce silnice v km 0, 000 až 1, 907 a ve druhé pak v km 2, 573 až 4, 226. Součástí stavby bude také rekonstrukce mostů ev. č. 11127 - 4 a ev. č. 11127 - 5.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			34 638 565 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>
				Dokončení stavebních prací na projektu III/11127 Radonice, mosty ev. č. 11127 - 4 a 5, II. etapa a převzetí stavby objednatel.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2019</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění		
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce				
			<b>32.) Projekt:</b> <b><u>II/118 Chyňava, rekonstrukce mostu ev. č. 118 – 038 Most přes potok za obcí Chyňava</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/118 Chyňava, rekonstrukce mostu ev. č. 118 – 038 Most přes potok za obcí Chyňava.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>		
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/118 Chyňava, rekonstrukce mostu ev. č. 118 – 038 Most přes potok za obcí Chyňava. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o opravu mostu, který převádí silnici č. II/118 přes potok v katastrálním území Chyňava.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<i>15 390 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/118 Chyňava, rekonstrukce mostu ev. č. 118 – 038 Most přes potok za obcí Chyňava a převzetí stavby objednatel. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnici č. II/118.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>III. čtvrtletí 2020</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>33.) Projekt:</b> <b><u>III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031 - 4</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031 – 4. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici č. III/6031 v extravilánu obce Senohraby. Stávající mostní konstrukce bude zachována, oprava se bude týkat především vozovky, izolační části objektu a vybudování chodníků po obou stranách mostu.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>7 148 930 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>	
			Dokončení stavebních prací na projektu III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031 – 4 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnici č. III/6031 a výstavba nových chodníků pro chodce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2020</b>	
			<b>34.) Projekt:</b> <b><u>Most ev. č. 33834 - 4 Kozohlody</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a	Ředitel Krajské správy a	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	údržby silnic	<i>Středočeského kraje</i>	
				Zahájení stavebních prací na projektu Most ev. č. 33834 - 4 Kozohlody. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 33834 - 4 v extravilánu obce Kozohlody. V současné době je mostní konstrukce ve špatném stavu, proto bude opravena a zároveň dojde k výměně asfaltového povrchu vozovky.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>14 568 203 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Most ev. č. 33834 - 4 Kozohlody a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném úseku silnice č. III/33834.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2020</b>
			<b>35.) Projekt: <u>II/101 - D10, okružní křižovatka</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/101 - D10, okružní křižovatka. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o přestavbu	Ředitel Krajské správy a	<i>16 537 126 Kč bez DPH (předpokládané</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				stávající provizorní okružní křižovatky silnice č. II/101 a větve mimoúrovňové křižovatky D10 mezi městem Brandýs nad Labem a městysem Zápy na trvalou okružní křižovatku.	údržby silnic	<i>náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	
				Dokončení stavebních prací na projektu II/101 - D10, okružní křižovatka a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/101, která v tomto úseku spojuje město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a městyse Zápy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>36.) Projekt: <u>Most ev. č. 2427 - 1 před obcí Klíčany</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Most ev. č. 2427 - 1 před obcí Klíčany. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 2427 - 1, který převádí silnici č. III/2427 přes potok před obcí Klíčany v km staničení 1,907. Stávající cihlový klenbový most bude odstraněn a nahrazen novým.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>6 550 654 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu Most ev. č. 2427 - 1 před obcí Klíčany a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na komunikaci č. III/2427.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2020</b>
			<b>37.) Projekt: II/124 Hostišov - Jiřetice (hr. okresu)</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/124 Hostišov - Jiřetice (hr. okresu). <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/124 v úseku Hostišov – Jiřetice. Počátek stavby bude u křižovatky se silnicí č. I/3 a dále bude stavba pokračovat přes obec Hory, městys Neustupov, Bořetice, Sedlečko a Jiřetice. Končit bude 200 m před hranicí Středočeského a Jihočeského kraje.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	85 380 437 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/124 Hostišov - Jiřetice (hr. okresu) a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				technických parametrů silnice č. II/124.			
			<b>38.) Projekt:</b> <b><u>II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce</u></b>	Podání žádosti o stavební povolení na projekt II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	150 000 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	I. čtvrtletí 2019
		Vydání stavebního povolení na projekt II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce.					III. čtvrtletí 2019
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	I. čtvrtletí 2021
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	II. čtvrtletí 2021
				Zahájení stavebních prací na projektu II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/106 v km 13, 846 – 18, 820 o celkové délce 4, 94 km. Součástí projektu bude také oprava mostu ev. č. 106 - 003.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	49 200 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	II. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci č. II/106.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2021</b>
			<b>39.) Projekt: <u>II/105 Netvořice, rekonstrukce</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/105 Netvořice, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>	
			Zahájení stavebních prací na projektu II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/105 v km 18, 74 – 21, 35. Celková délka opravovaného úseku bude činit 2, 61 km. Součástí projektu bude také oprava mostů.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>30 700 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu II/105 Netvořice, rekonstrukce a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technického stavu a plynulosti dopravy na silnici č. II/105.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2020</b>
			<b>40.) Projekt: <u>II/228 Jesenice - Rakovník, rekonstrukce</u></b>	Podání žádosti o územní rozhodnutí na projekt II/228 Jesenice - Rakovník, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	242 000 Kč včetně DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Vydání územního rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	2 044 900 Kč včetně DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	762 300 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vydání stavebního povolení na projekt II/228 Jesenice - Rakovník, rekonstrukce.		<i>podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>III. čtvrtletí 2020</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/228 Jesenice - Rakovník, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/228 Jesenice - Rakovník, rekonstrukce. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/228. V rámci I. etapy této stavby, která bude celkově zahrnovat rekonstrukci celého úseku silnice č. II/105 v úseku Jesenice – Rakovník dojde rovněž k opravě mostů na tomto úseku.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>225 779 000 Kč včetně DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/228 Jesenice - Rakovník, rekonstrukce a převzetí stavby	Ředitel Krajské správy a		<b>III. čtvrtletí 2022</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				objednatel. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnici č. II/228.	údržby silnic			
			<b>41.) Projekt:</b> <b><u>III/11522 Svinaře most ev. č. 11522 - 1 přes potok v obci Svinaře</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	
		Zahájení stavebních prací na projektu III/11522 Svinaře most ev. č. 11522 - 1 přes potok v obci Svinaře. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu nového mostního objektu, který bude převádět silnici č. III/11522 přes potok v obci Svinaře. Stávající most bude odstraněn.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	8 086 425 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>			<b>II. čtvrtletí 2019</b>
		Dokončení stavebních prací na projektu II/11522 Svinaře most ev. č. 11522 - 1 přes potok v obci Svinaře a převzetí stavby objednatel. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v obci Svinaře.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic				

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>42.) Projekt: <u>II/327 Záboří nad Labem</u></b>	Vydání územního rozhodnutí na projekt II/327 Záboří nad Labem.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	278 300 Kč včetně DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	647 350 Kč včetně DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	455 262 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>I. čtvrtletí 2020</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/327 Záboří nad Labem.			<b>III. čtvrtletí 2020</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/327 Záboří nad Labem.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	<b>I. čtvrtletí 2021</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/327 Záboří nad Labem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci silnice č. II/327 v délce 1850 m, včetně rekonstrukce mostů ev. č. 327 - 003 a 327 - 004 a propustků a doplnění odvodňovacího systému.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>31 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>I. čtvrtletí 2022</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/327 Záboří nad Labem a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technického stavu komunikace č. II/327.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2022</b>
			<b>43.) Projekt: <u>II/279 Rabakov - Prodašice</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu II/279 Rabakov – Prodašice. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice č. II/279 v úseku mezi obcemi Rabakov a Prodašice. Stavba bude rozdělena na etapy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	48 953 968 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	I. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu II/279 Rabakov – Prodašice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici č. II/279.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		I. čtvrtletí 2020
			<b>44.) Projekt: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	III. čtvrtletí 2018
				Zahájení stavebních prací na projektu II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/240 v km 7, 5 – 10, 9. Celková délka opravovaného úseku bude činit 3,4 km. Součástí projektu bude také instalace bezpečnostních prvků v obci,	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	49 966 160 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				rekonstrukce autobusových zastávek, odvodnění silnic a oprava propustků.			IV. čtvrtletí 2020
				Dokončení stavebních prací na projektu II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnici č. II/240.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>45.) Projekt: <u>III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626 - 1a</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626 - 1a a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu nového mostu namísto stávajícího, který převádí silnici č. III/23626 přes dálnici D6 v úseku mezi Stochovem a Čelechovicemi. Součástí rekonstrukce bude i oprava a úprava silnice č. III/23626 před i za mostem.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	34 565 279 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	II. čtvrtletí 2019
			<b>46.) Projekt: <u>II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce</u></b>	Vydání územního rozhodnutí na projekt II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	399 300 Kč včetně DPH (náklady na územní řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 815 000 Kč včetně DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2019
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	617 100 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	IV. čtvrtletí 2019
				Vydání stavebního povolení na projekt II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce.			III. čtvrtletí 2020
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	I. čtvrtletí 2021
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	II. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/115 v úseku Řevnice – Vižina. Součástí projektu bude také rekonstrukce mostů. Stavba bude rozdělena na dvě etapy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	109 500 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamníku projektů)	III. čtvrtletí 2021
				Dokončení stavebních prací na projektu II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technických parametrů silnice č. II/115 na rekonstruovaném úseku.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		III. čtvrtletí 2022
			<b>47.) Projekt: <u>II/112, Domašín – Zdislavice</u></b>	Podání žádosti o stavební povolení na projekt II/112, Domašín – Zdislavice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	688 700 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	I. čtvrtletí 2019
				Vydání stavebního povolení na projekt II/112, Domašín – Zdislavice.			IV. čtvrtletí 2019
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/112, Domašín – Zdislavice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	I. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/112, Domašín – Zdislavice. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/112 v úseku mezi mostem ev. č. 112 – 015 a křižovatkou se silnicí č. II/127 u Zdislavic, provozní staničení km 17, 927 – 27, 119.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>152 500 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/112, Domašín – Zdislavice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odstranění závad a zvýšení průjezdnosti komunikace č. II/112.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>II. čtvrtletí 2022</b>
			<b>48.) Projekt: <u>II/112, Jemniště - Domašín</u></b>	Podání žádosti o stavební povolení na projekt II/112, Jemniště – Domašín.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>1 674 000 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>	
				Vydání stavebního povolení na projekt II/112, Jemniště – Domašín.			<b>III. čtvrtletí 2019</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/112, Jemniště – Domašín.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2021</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/112, Jemniště – Domašín. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/112 v úseku mezi křižovatkou se silnicí č. III/11117 a mostem ev. č. 112 – 15, provozní staničení km 9, 448 – 17, 824.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>99 300 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/112, Jemniště – Domašín a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na silnici č. II/112.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>III. čtvrtletí 2022</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění		
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce				
			<b>49.) Projekt:</b> <u>II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I.</u>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>		
				Zahájení stavebních prací na projektu II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o I. etapu rekonstrukce povrchu silnice č. II/102 v úseku Praha – Štěchovice. Součástí projektu bude rekonstrukce mostů, odvodnění a chodníků v místech, kde silnice prochází obcemi. Celková délka rekonstruovaného úseku bude činit 6, 374 km.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<i>652 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I a převzetí stavby objednatel. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technických parametrů silnice č. II/102.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic				
			<b>50.) Projekt:</b> <u>II/322 - Kolín - Týnec nad Labem - úsek</u>	Vydání stavebního povolení na projekt II/322 - Kolín - Týnec nad Labem - úsek Kolín - Tři Dvory.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>60 500 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>		



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<u>Kolín - Tři Dvory</u>			<i>podepsané smlouvy s projektantem)</i>	
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/322 - Kolín - Týnec nad Labem - úsek Kolín - Tři Dvory.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/322 - Kolín - Týnec nad Labem - úsek Kolín - Tři Dvory. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výměnu stávajícího povrchu vozovky silnice č. II/322 v úseku Kolín – Tři Dvory.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>32 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/322 - Kolín - Týnec nad Labem - úsek Kolín - Tři Dvory a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>I. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				technických parametrů silnice č. II/322.			
			<b>51.) Projekt: <u>II/101 Úvaly - Škvorec</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/101 Úvaly – Škvorec. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/101 v úseku Úvaly – Škvorec.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>7 899 458 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Úvaly – Škvorec a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odstranění bodových závad na silnici č. II/101.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>52.) Projekt: <u>II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady I. etapa</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění	Ředitel Krajské správy a	<i>37 000 000 Kč bez DPH (předpokládané</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>bodové závady I. etapa.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci asfaltového povrchu vozovky č. II/335 v úseku Nová Ves – Uhlířské Janovice a Uhlířské Janovice - průtah.</p>	údržby silnic	náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	
				<p>Dokončení stavebních prací na projektu Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady I. etapa a převzetí stavby objednatel.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Odstranění bodových závad na komunikaci č. II/335.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		I. čtvrtletí 2020
			<b>53.) Projekt: <u>III/3352 Mirošovice, most ev. č. 3352 - 2</u></b>	<p>Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	III. čtvrtletí 2018
				<p>Zahájení stavebních prací na projektu III/3352 Mirošovice, most ev. č. 3352 - 2.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu nového mostního objektu na místo stávajícího mostu. Nový most bude převádět silnici č. III/3352 přes silnici č. I/3 za obcí Mirošovice.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	24 060 706 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	I. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu III/3352 Mirošovice, most ev. č. 3352 - 2 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Po výstavbě nového mostu dojde ke zrušení zákazu vjezdu pro těžká vozidla na tento most, čímž dojde ke zrušení současných objízdných tras.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2020</b>
			<b>54.) Projekt: Dobřejšovice – zklidnění dopravy</b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Dobřejšovice – zklidnění dopravy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Dobřejšovice – zklidnění dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení stavebních opatření, které povedou ke zklidnění dopravní situace v obci Dobřejšovice. Stavební úpravy se budou týkat silnice č. III/00311, která touto obcí prochází.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>13 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zázobníku projektu)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu Dobřejovice – zklidnění dopravy a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zklidnění dopravy v obci Dobřejovice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2020</b>
			<b>55.) Projekt: II/114, Neveklov – I/3</b>	Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	965 580 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
		Vydání stavebního povolení na projekt II/114, Neveklov – I/3.		<b>IV. čtvrtletí 2019</b>			
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/114, Neveklov – I/3.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	<b>II. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu II/114, Neveklov – I/3. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/114 v úseku mezi křižovatkou se silnicí č. III/11453 a křižovatkou se silnicí č. I/3, provozní staničení km 58, 012 – 68, 606.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	143 782 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	III. čtvrtletí 2021
				Dokončení stavebních prací na projektu II/114, Neveklov – I/3 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technických parametrů silnice č. II/114.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		III. čtvrtletí 2022
			<b>56.) Projekt: Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	III. čtvrtletí 2018
				Zahájení prací na projektu Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zabezpečovací práce na vybraných mostech ve Středočeském kraji, které jsou ve špatném stavu, do doby, než	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	20 152 829 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci opatření dle schváleného zásobníku)	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				bude provedena jejich kompletní rekonstrukce. U mostů bude rovněž proveden diagnostický průzkum.		<i>projektů)</i>	
				<p>Dokončení prací na projektu Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů a převzetí stavby objednatel.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zabezpečení mostů: Most ev. č. 101-075a v obci Jirny, Most ev. č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice, Most ev. č. 245-009 za obcí Mochov, Most ev. č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou, Most ev. č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav, Most ev. č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou, Most ev. č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy, Most ev. č. 2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav, Most ev. č. 608-004 podchod Zdiby, Most ev. č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice, atd.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>57.) Projekt: <u>II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského</u></b>	Podání žádosti o územní rozhodnutí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	266 200 Kč včetně DPH (náklady na územní řízení dle	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<u>kraje, rekonstrukce</u>	Vydání územního rozhodnutí na projekt II/227 a II/221 Kněževy - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce.		<i>podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Vypracování dokumentace pro stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>1 597 200 Kč včetně DPH (náklady na projektovou dokumentaci dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
				Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>511 104 Kč včetně DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>I. čtvrtletí 2020</b>
				Vydání stavebního povolení na projekt II/227 a II/221 Kněževy - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce.			<b>III. čtvrtletí 2020</b>
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/227 a II/221 Kněževy - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu vybraných úseků silnic č. II/227 a II/221.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<i>113 839 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamníku projektu)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy na silnici č. II/227 a II/221.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>III. čtvrtletí 2022</b>
			<b>58.) Projekt: <u>II/112, Zdislavice – hranice Středočeského kraje</u></b>	Podání žádosti o stavební povolení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>649 300 Kč bez DPH (náklady na stavební řízení dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>	
				Vydání stavebního povolení na projekt II/112, Zdislavice – hranice Středočeského kraje.			<b>III. čtvrtletí 2019</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/112, Zdislavice – hranice Středočeského kraje.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2021</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/112, Zdislavice – hranice Středočeského kraje. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/112, která je v současné době v nevyhovujícím stavu.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>162 492 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2021</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/112, Zdislavice – hranice Středočeského kraje a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technického stavu silnice č. II/112.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2022</b>
			<b>59.) Projekt: II/610 Tuřice – Kbel I. etapa</b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/610 Tuřice – Kbel I. etapa.	Ředitel Krajské správy a	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
					údržby silnic	<i>kraje</i>	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu II/610 Tuřice – Kbel I. etapa. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/610 v úseku přes obce Tuřice, Předměřice nad Jizerou, průtah městem Benátky nad Jizerou až do městské části Kbel. V I. etapě proběhne rekonstrukce silnice v úseku od centra Benátek nad Jizerou po městskou část Kbel.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>82 600 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>	
			Dokončení stavebních prací na projektu II/610 Tuřice – Kbel I. etapa a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technického stavu silnice č. II/610 v daném úseku oprav.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>I. čtvrtletí 2021</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>60.) Projekt:</b> <b><u>II/272, most ev. č. 272 - 004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/272, most ev. č. 272 - 004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu II/272, most ev. č. 272 - 004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/272 přes řeku Labe. Součástí projektu bude také rekonstrukce povrchu vozovky č. II/272 v úseku z Litoli, která je městskou částí Lysé nad Labem do Starého Vestce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>130 400 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu II/272, most ev. č. 272 - 004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a plynulosti dopravy ve městě Lysá nad Labem.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2021</b>
			<b>61.) Projekt: <u>III/33418 Kouřim – Svojsice</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu III/33418 Kouřim – Svojsice. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. III/33418 v úseku Kouřim – Svojsice. Součástí projektu bude také úprava křižovatek a obnova přechodů pro chodce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>14 603 463 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	
			Dokončení stavebních prací na projektu III/33418 Kouřim – Svojsice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení průjezdnosti a zlepšení plynulosti dopravy v daném úseku silnice č. III/33418.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2018</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>62.) <u>Online monitoring výmolů a závad na silnicích</u></b>	K zajištění monitoringu stavu silnic II. a III. třídy prostřednictvím řidičů bude sloužit webová aplikace, kterou lze nalézt na internetové stránce: <a href="http://www.musimetoopravit.cz">www.musimetoopravit.cz</a> . Aplikace je určena především pro rychlé hlášení výmolů a dalších závad na silnicích, které jsou v gesci Středočeského kraje. Cílem je v blízké době zrychlit monitoring a opravu cest i předávání informací mezi řidiči a silničáři.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>do 90 000 Kč včetně DPH ročně</i>	<b>Průběžně</b>
			Občané, kteří do aplikace uvedou informace o špatném stavu vozovek, budou prostřednictvím emailu informováni o dalším postupu a případné nápravě vozovky do vyhovujícího stavu. Projekt tak zajistí lepší stav silnic ve Středočeském kraji.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<b>Průběžně</b>		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>63.) <u>Online monitoring bezpečnosti a plynulosti silničního provozu</u></b>	K zajištění monitoringu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude sloužit dopravní portál Středočeského kraje <sup>4</sup> , který je uvedený na internetové adrese: <a href="http://doprava.kr-stredocesky.cz">doprava.kr-stredocesky.cz</a> . Zde budou uváděny průběžně získané informace z monitorování silniční dopravy prostřednictvím 86 prvků aktivního monitoringu, který se skládá z inteligentních ukazatelů rychlosti, 8 úsekových detektorů a 3 dynamických vah. Monitoring se provádí celkem v 86 lokalitách.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
AB4	Výstavba a rekonstrukce železničních tratí	SK KSÚK	<b>1.) Projekt: <u>EIA akce Tramvajová trať Zdiby</u></b>	Dokončení procesu posuzování vlivů záměru (tramvajová trať Zdiby) na životní prostředí a vydání výstupu z procesu v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zahájení projektových prací, které povedou k výstavbě tramvajové trati z území Hlavního města Prahy do středočeské obce Zdiby. <b>Přínos projektu:</b> Výstavbou trati by došlo ke snížení dopravy na nejvytíženějších silnicích, jelikož nová	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem Krajské správy a údržby silnic	<i>1 878 888 Kč včetně DPH (náklady na dokumentaci EIA a zpracování oznámení záměru EIA dle podepsané smlouvy s projektantem)</i>	<b>I. čtvrtletí 2021</b>

<sup>4</sup> Dopravní portál Středočeského kraje je součástí projektu Bezpečný Středočeský kraj.

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				tramvajová trať bude kopírovat jejich trasu. Dále bude projekt zajišťovat ekologičtější, bezpečnější, snadnější a plynulejší cestování mezi Středočeským krajem a Prahou.			
AB9	Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy	SK IDSK	1.) <u>Vytváření a rozvoj jednotného integrovaného dopravního systému (IDS) pro Prahu a Středočeský kraj.</u>	Pro urychlení procesu integrace PID <sup>5</sup> a SID <sup>6</sup> došlo k vytvoření IDSK <sup>7</sup> , která je příspěvkovou organizací ve vlastnictví Středočeského kraje a průběžně bude spolupracovat s ROPID <sup>8</sup> na vytváření společného IDS Středočeského kraje a Prahy.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK příspěvkové organizace</i>	Průběžně
				Plánování, projektová příprava a následná realizace integrace veřejné hromadné dopravy bude probíhat průběžně. K naplnění tohoto opatření PZKO se bude vycházet z <i>Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje - Zásady objednávky regionální dopravy pro období 2016-2020.</i> <b>Projektová příprava a plánovaná realizace integrace veřejné</b>	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	Průběžně

<sup>5</sup>PID = Pražská integrovaná doprava

<sup>6</sup>SID = Středočeská integrovaná doprava

<sup>7</sup>IDSK = Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

<sup>8</sup>ROPID = Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<b>hromadné dopravy bude zahrnovat níže uvedené projekty:</b>			
			<b>2.) Projekt:</b> <b><u>Bus: Nymbursko III</u></b> <b><u>Poděbradsko – Kolínsko,</u></b> <b><u>Nymbursko – Křinecko – Vlkava – Mladá Boleslav</u></b>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o integraci autobusové dopravy v oblasti Poděbradska, Kolínska, Nymburska, Křinecka, Vlkavy a Mladé Boleslavi.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			<b>3.) Projekt:</b> <b><u>Bus: Příbramsko I</u></b> <b><u>Praha – Dobříš – Příbram, MHD</u></b> <b><u>Příbram, Hořovice - Příbram</u></b>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o integraci autobusové dopravy na trasách Praha - Dobříš – Příbram, regionálních linek v oblasti Příbramska včetně MHD města Příbram a linky mezi Hořovicemi a Příbramí.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<b>4.) Projekt:</b> <b><u>Bus: Slánsko</u></b> <b><u>Praha – Slaný, MHD</u></b> <b><u>Slaný, regionální linky</u></b>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o integraci autobusové dopravy v úseku Praha – Slaný, MHD města Slaný a regionálních linek v oblasti Slánska.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>5.) Projekt:</b> <u>Vlaky: Středočeský kraj (pásma 8 a 9)</u>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace vlakové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o integraci dosud neintegrováných tratí na území Středočeského kraje. Součástí integrace budou i rychlíkové spoje.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<b>6.) Projekt:</b> <u>Bus: Kolínsko – Kutnohorsko I</u> <u>Kolín – Zásmyky - Kutná Hora - Uhl. Janovice - Sázava</u>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o integraci autobusové dopravy v oblastech Kolínska a Kutnohorska.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>7.) Projekt:</b> <u>Bus: Kokořínsko Mšensko - Kokořínsko</u>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o integraci autobusové dopravy v oblastech Kokořínska a Mšenska.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
			<b>8.) Projekt:</b> <u>Bus: Benešovsko II Votice - Vlašim</u>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o druhou etapu integrace autobusové dopravy v oblasti Benešovska, především na území obcí s rozšířenou působností Vlašim a Votice.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>9.) Projekt:</b> <u>Bus: Berounsko Praha – Beroun – Zdice, regionální linky Berounska a Hořovicka + MHD Beroun a MHD Hořovice</u>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o integraci autobusové dopravy na trase Praha – Beroun – Zdice, regionálních linek na Berounsku a Hořovicku včetně MHD měst Beroun a Hořovice.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
			<b>10.) Projekt:</b> <u>Bus: Středočeský kraj Ostatní, dosud neintegrováné oblasti</u>	Dokončení přípravných prací a zahájení integrace autobusové dopravy. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o dokončení procesu integrace autobusové dopravy ve Středočeském kraji. Bude se jednat o oblasti, kde neproběhla integrace v předchozích etapách.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
			<b>11.) Vytváření a rozvoj jednotného integrovaného dopravního systému (IDS) pro Středočeský kraj a sousední kraje</b>	Bude docházet k postupné integraci dopravního systému (železniční a autobusové dopravy) pro Středočeský kraj a okrajové části sousedních krajů (Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký kraj a kraj Vysočina). Cílem integrace bude usnadnění cestování pro obyvatele okrajových částí Středočeského kraje, kteří cestují např. za prací či do škol do sousedních krajů a naopak. Jedná se především o	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				spádová města v sousedních krajích (např. Tábor, Turnov, Přebouč nebo Rokycany).			
			<b>12.) <u>Zvyšování počtu a kapacity spojů a zkracování intervalů mezi jednotlivými spoji</u></b>	V závislosti na zvýšení počtu přepravovaných cestujících v rámci integrace veřejné hromadné dopravy ve Středočeském kraji bude na základě vyhodnocení obsazenosti spojů docházet ke zvyšování počtu a kapacity spojů a ke zkracování intervalů mezi spoji na jednotlivých vlakových a autobusových linkách z důvodu zajištění většího komfortu cestujících.	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
AB10	Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy	SK IDSK	<b>1.) <u>Zavádění nových a modernizace stávajících dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy</u></b>	Smluvní dopravci budou postupně modernizovat svůj vozový park a nasazovat ho na linky, prostřednictvím kterých bude zajišťována dopravní obslužnost Středočeského kraje v autobusové dopravě. Při zavádění nových autobusů budou preferovány takové, které budou nízkopodlažní s bezbariérovým nástupem pro vozíčkáře a kočárky. Dále budou vozidla klimatizovaná, vybavená USB dobíječi a cestující budou mít k dispozici wi - fi s přístupem na internet.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
				U autobusové dopravy bude docházet k postupnému vyřazování stávajících	Radní pro oblast	<i>Rozpočet Středočeského</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				autobusů, které budou nahrazovány autobusy splňujícími přísnější emisní normy EURO 5 a 6 či budou na CNG, případně na elektrický pohon.	dopravy	<i>kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	
				Smluvní dopravce bude zavádět nové a modernizované vlakové soupravy (především elektrické jednotky) na linky, prostřednictvím kterých bude zajišťována dopravní obslužnost Středočeského kraje v drážní dopravě. Nové a některé stávající vlakové soupravy budou lakovány do barev, které jsou ve vlajce Středočeského kraje pro lepší orientaci cestujících. U těchto vlakových souprav bude zajištěn vyšší komfort pro cestující oproti v minulosti nasazovaným soupravám.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>2.) <u>Integrace SID a PID (viz opatření AB9)</u></b>	Budou probíhat další etapy integrace SID a PID, čímž dojde ke zlepšení návaznosti linek a spolehlivosti systému pro cestující. Dále budou vznikat nové linkové spoje a lépe budou dodržovány jízdní řády.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Integrací SID a PID dojde k výraznému snížení nákladů na přepravu pro cestující mezi Prahou a Středočeským krajem, čímž se bude zvyšovat jejich motivace využívat veřejnou hromadnou dopravu namísto individuální automobilové dopravy. Cestující budou moci cestovat se všemi smluvními dopravci Středočeského kraje na časové kupony a jízdenky Pražské integrované dopravy, jak na integrovaných autobusových, tak vlakových linkách na území Středočeského kraje.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>Průběžně</b>
				Dojde ke zlepšení fungování jednotného integrovaného dopravního systému (IDS) pro Prahu a Středočeský kraj (např. prostřednictvím zlepšování komunikace s jednotlivými vozidly dopravců, kteří jsou zapojeni do integrovaného dopravního systému veřejné hromadné dopravy). Cílem bude zvýšení bezpečnosti provozu a informovanosti cestujících o aktuální situaci v dopravě.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>3.) <u>Zlepšení dostupnosti prodeje jízdenek na území Středočeského kraje</u></b>	Pro zajištění lepší dostupnosti prodeje jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu bude na základě dohody se společností České dráhy, a.s. probíhat prodej jízdenek na pokladnách Českých drah na nádražích. Dále bude docházet na území Středočeského kraje k instalaci samoobslužných automatů na prodej jízdenek. V Pražské metropolitní oblasti bude využit dotační titul ITI a na ostatním území Středočeského kraje budou automaty hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje.	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 – Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>4.) <u>Zvyšování kapacity veřejné hromadné dopravy</u></b>	V souvislosti s integrací SID a PID bude docházet ke zvyšování kapacity autobusové a vlakové dopravy a budou přidávány nové linky. V závislosti na vytíženosti jednotlivých spojů bude docházet ke zvyšování kapacity jednotlivých linek u autobusů, např. nasazováním kloubových autobusů, u vlakové dopravy přidáváním vlakových souprav či zkracováním a zrovnoměrněním intervalů.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>5.) <u>Informační kampaně pro cestující</u></b>	Středočeský kraj bude provádět informační kampaně na podporu systému veřejné hromadné dopravy a její integrace (např. na internetových stránkách Středočeského kraje a Integrované dopravy Středočeského kraje). Cílem bude přesvědčit obyvatele, aby tuto dopravu využívali namísto individuální automobilové dopravy např. při cestování do zaměstnání.	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>6.) <u>Projekt: Modernizace zastávkového informačního systému Středočeského kraje</u></b>	V rámci přípravy tohoto projektu dojde k výběru zhotovitele projektové dokumentace k projektu. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o projekt, jehož cílem je zvýšení informovanosti cestujících o atraktivitě veřejné hromadné dopravy v rámci společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Vlaková a autobusová nádraží a jejich zastávky budou vybaveny informačními panely a podpůrnými technickými zařízeními pro cestující, které budou poskytovat informace ohledně odjezdů a příjezdů spojů či o jejich aktuálním zpoždění. Počet pořízených a instalovaných informačních panelů a podpůrných technických zařízení veřejné hromadné	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				dopravy se bude pohybovat okolo 4 000 ks.			
				Dokončení projektové dokumentace a projektové přípravy projektu.	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	5 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na projektovou dokumentaci dle schváleného zásobníku projektů)	III. čtvrtletí 2020
				Zahájení realizace projektu Modernizace zastávkového informačního systému Středočeského kraje (včetně výběru dodavatele zařízení a jeho instalace).	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	450 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci projektu dle schváleného zásobníku projektů)	I. čtvrtletí 2021
				Dokončení realizace projektu Modernizace zastávkového informačního systému Středočeského kraje.			IV. čtvrtletí 2021

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
AB11	Zajištění preference veřejné hromadné dopravy	SK IDSK KSÚS SK	1.) <b><u>Realizace a projektová příprava opatření.</u></b>	Realizace tohoto opatření bude probíhat převážně prostřednictvím projektů spolufinancovaných z dotačních programů ITI nebo IROP. Dále bude opatření realizováno jako součást projektů, které jsou uvedené v opatřeních AB2 Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí, AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti a AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
				Preference veřejné hromadné dopravy bude probíhat prostřednictvím upřednostňování vozidel hromadné dopravy na světelných křižovatkách, vytvářením vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, stavebními úpravami silnic a úpravou dopravního značení. Dopravní komunikace, na kterých budou tato opatření aplikována, jsou ve většině případů ve správě obcí, které budou realizaci těchto opatření provádět a projednávat s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje.  <b>Samostatně bude Středočeský kraj opatření zajištění preference veřejné hromadné dopravy realizovat</b>	Radní pro oblast dopravy		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<u>prostřednictvím projektu: Vybavení světelných křižovatek ve Středočeském kraji zařízením pro aktivní preferenci vozidel veřejné dopravy</u>			
				Dokončení projektové přípravy projektu (zpracování dopravních řešení u vybraných světelných křižovatek, které jsou vhodné pro tento projekt).	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení realizace projektu Vybavení světelných křižovatek ve Středočeském kraji zařízením pro aktivní preferenci vozidel veřejné dopravy (včetně výběru dodavatele zařízení a jeho instalace). <b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybavení světelných křižovatek ve Středočeském kraji zařízením pro aktivní preferenci vozidel veřejné dopravy, které bude komunikovat s čidlem v autobusech. Cílem projektu bude urychlení cestování autobusy a jejich zvýhodnění v rámci dopravního provozu.	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem IDSK, příspěvkové organizace	<i>83 000 000 Kč včetně DPH (předpokládané náklady na realizaci projektu dle schváleného zázobníku projektu)</i>	<b>I. čtvrtletí 2020</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení realizace projektu Vybavení světelných křižovatek ve Středočeském kraji zařízením pro aktivní preferenci vozidel veřejné dopravy.			IV. čtvrtletí 2020
AB12	Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě	SK IDSK	<b>1.) <u>Pořizování nových autobusů na alternativní pohony (CNG a elektrický pohon), které budou nahrazovat stávající dieselové autobusy.</u></b>	Středočeský kraj bude každoročně zvyšovat finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v autobusové dopravě prostřednictvím smluvních dopravců. Tato zvyšovaná částka se bude pozitivně promítat v investicích smluvních dopravců do nákupu nových autobusů s alternativními pohony (zejména na CNG), případně na elektrický pohon (elektrobusy) a v jejich zavádění na linky ve Středočeském kraji. U elektrobusů bude záležet především na vývoji technologie a pořizovacích nákladech. Smluvní dopravci budou využívat na spolufinancování nákladů na pořízení těchto nových autobusů dotační program ITI a individuální výzvy IROP.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	Průběžně

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Nové autobusy na CNG, které budou nahrazovat stávající dieselové, budou na základě smlouvy dopravců se Středočeským krajem o zajištění dopravní obslužnosti nadále nasazovány zejména do oblastí ORP Kladno, Slaný, Kralup nad Vltavou, Praha - západ, Beroun a Rakovník. Jedná se o oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 – Doprava</i>	<b>Průběžně</b>
				<b>Projekt:</b> <u>Zahájení provozu nových 24 autobusů na CNG na integrovaných linkách ve Středočeském kraji</u> , kterými budou nahrazeny stávající dieselové. Nové autobusy budou provozovány na linkách v oblasti ORP Neratovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Kralupy nad Vltavou.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 – Doprava</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
AB13	Podpora cyklistické dopravy	SK	<b>1.) Projekt:</b> <u>Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem - Kozly</u>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem - Kozly.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				ve výběrovém řízení.			
				Zahájení stavebních prací na projektu Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem - Kozly. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu cyklostezky v úseku Kostelec nad Labem - Kozly o délce 4, 62 km. Cílem projektu bude spojení měst Kostelec nad Labem, Neratovice a obce Tišice komunikací s asfaltovým povrchem.	Radní pro oblast dopravy	32 479 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	III. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem - Kozly a převzetí stavby objednatel.	Radní pro oblast dopravy		I. čtvrtletí 2021
			<b>2.) Projekt: <u>Studie proveditelnosti cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice</u></b>	Dokončení prací na projektu Studie proveditelnosti cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o navržení stavebně technického řešení cyklostezky, technických objektů a doprovodné infrastruktury pro pěší a cyklisty v území podél řeky Labe. Navrhovaná cyklostezka by spojovala města Nymburk, Lysá nad Labem a Čelákovice. Součástí studie bude také geodetické zaměření, identifikace vlastníků pozemků, vyhodnocení	Radní pro oblast dopravy	1 282 600 Kč včetně DPH (náklady na zpracování studie dle podepsané smlouvy s projektantem)	II. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				realnosti a hospodárnosti projektu.			
			<b>3.) Projekt:</b> <b><u>Labská cyklostezka,</u></b> <b><u>úsek Kozly - Tuhaň</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Labská cyklostezka, úsek Kozly - Tuhaň.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
		Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>	
		Zahájení stavebních prací na projektu Labská cyklostezka, úsek Kozly - Tuhaň. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu cyklostezky v úseku Kozly - Tuhaň o délce 5, 15 km. Cílem projektu bude spojení města Neratovice s obcemi Tišice a Tuhaň komunikací s asfaltovým povrchem.		Radní pro oblast dopravy	<i>34 101 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>	
		Dokončení stavebních prací na projektu Labská cyklostezka, úsek Kozly - Tuhaň a převzetí stavby objednatelem.		Radní pro oblast dopravy		<b>I. čtvrtletí 2021</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>4.) <u>Monitoring provozu na stávajících cyklostezkách</u></b>	Dokončení instalace 5 ks automatických sčítačů cyklistů a 10 ks čidel pro snímání pohybu cyklistů, které budou umístěny na cyklostezky na území Středočeského kraje v rámci projektu <u>Zajištění monitoringu provozu na cyklostezkách.</u>	Radní pro oblast dopravy	998 250 Kč včetně DPH (náklady na instalaci snímačů dle podepsané smlouvy s dodavatelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Naměřené údaje z projektu <i>Zajištění monitoringu provozu na cyklostezkách</i> budou dálkově předávány do PC na KÚSK, kde budou vyhodnocovány a využívány k plánování další výstavby cyklostezek na území Středočeského kraje.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>5.) <u>Údržba stávajících cyklostezek</u></b>	Budou probíhat údržbové práce a zajišťování provozu na stávajících cyklostezkách. Údržbové práce se budou týkat např. opravy povrchu cyklostezek, oprav doplňkové infrastruktury a údržbových prací na okolní vegetaci. Budou probíhat práce na značení cyklotras včetně údržby stávajícího značení a v této činnosti bude také zahrnuto, že proběhne vyznačení cyklotrasy Eurovelo č. 4 – Východ.	Radní pro oblast dopravy	<i>Rozpočet Středočeského kraje – kapitola 04 - Doprava</i>	<b>Průběžně</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
AB14	Podpora pěší dopravy	SK KSÚS SK	<b>1.) Projekt:</b> <u>Dolní Břežany - Bezpečné Břežany - Opatření na silnicích III. třídy – lokalita 2, 3, 11 a oprava III/10116</u>	Dokončení stavebních prací na projektu Dolní Břežany - Bezpečné Břežany - Opatření na silnicích III. třídy – lokalita 2, 3, 11 a oprava III/10116 a převzetí stavby objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o realizaci bezpečnostních opatření (vjezdové brány) na silnicích č. III/10515 a č. III/10116 na vjezdech do Dolních Břežan, rozdělených na lokality č. 2, 3 a 11 a o opravu silnice č. III/10116.  <b>Přínos projektu:</b> Bezpečnostní opatření budou upozorňovat na nová a stávající místa pro přecházení chodců a na snížení rychlosti vozidel v oblasti autobusových zastávek, čímž se zvýší bezpečnost chodců.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	6 880 511 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	III. čtvrtletí 2018
			<b>2.) Projekt:</b> <u>II/610 Chudoplesy, dopravně – bezpečnostní opatření</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/610 Chudoplesy, dopravně – bezpečnostní opatření a převzetí stavby objednatelem.  <b>Přínos projektu:</b> Výstavba nových chodníků pro bezpečný pohyb chodců, zpomalení automobilové dopravy a vhodnější uspořádání uličního prostoru.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění		
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce				
			<b>3.) Projekt:</b> <u>II/229 Všesulov, most ev. č. 229-009</u>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>II. čtvrtletí 2018</b>		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/229 přes Šípský potok v obci Všesulov, a o vybudování lávky pro pěší. Stávající most bude nahrazen novým. Součástí stavebních prací bude také úprava silnice č. II/229 pro provizorní autobusové točny a instalace osvětlení těchto objektů.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<i>6 860 599 Kč bez DPH (náklady na realizaci stavby dle vydaného oznámení o výběru zhotovitele stavby)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/229 Všesulov, most ev. č. 229-009 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Výstavba lávky pro pěší v obci Všesulov.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic				
			<b>4.) Projekt:</b> <u>II/337, most ev. č. 337-007 Močovice</u>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		<i>kraje</i>		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/337 přes potok Klejnárka v intravilánu obce Močovice. Stávající mostní objekt bude odstraněn a nahrazen novým. Součástí projektu bude vybudování chodníku na pravé straně mostu o šířce 2 m.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>16 072 505 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>	
				Dokončení stavebních prací na projektu II/337, most ev. č. 337-007 Močovice a převzetí stavby objednatel.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
			<b>5.) Projekt: <u>Rekonstrukce pěší komunikace v rámci areálu</u></b> (Zahrada, poskytovatel soc. služeb, Heleny Malířové 1802, Kladno)	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce pěší komunikace v rámci areálu.	Radní pro oblast sociálních věcí			<i>Rozpočet Odboru krajského investora</i>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem	Radní pro oblast sociálních věcí	<i>Rozpočet Odboru krajského investora</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				ve výběrovém řízení.			
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybudování nových chodníků v okolí objektu Zahrada Kladno, poskytovatele sociálních služeb.	Radní pro oblast sociálních věcí	1 500 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	II. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu Rekonstrukce pěší komunikace v rámci areálu a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Vybudování nových chodníků v okolí objektu Zahrada Kladno.	Radní pro oblast sociálních věcí		III. čtvrtletí 2019
			<b>6.) Projekt:</b> <u>II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa</u>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	IV. čtvrtletí 2018
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	II. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o vybudování nových chodníků v městysu Mšec podél silnice č. II/237. Součástí projektu bude také rekonstrukce mostu a vozovky silnice č. II/237.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	54 782 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	II. čtvrtletí 2020
				Dokončení stavebních prací na projektu II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Výstavba nových chodníků a oprava silnice č. II/237.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		II. čtvrtletí 2021
AB15	Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu	SK KSÚS SK	<b>1.) Projekt:</b> <b><u>III/33736</u></b> <b><u>KAMENNÉ</u></b> <b><u>MOSTY, MOST</u></b> <b><u>ev. č. 33736-1</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu III/33736 KAMENNÉ MOSTY, MOST ev. č. 33736-1 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci historického kamenného mostu ze 14. století, který převádí silnici č. III/33736 přes potok Hostačovka v intravilánu obce Kamenné mosty. U stávajícího mostu budou provedeny údržbové práce. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	9 489 942 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				situace v obci.			
			<b>2.) Projekt:</b> <u>II/104, Davle, most ev. č. 104 - 001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle</u>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/104, Davle, most ev. č. 104 - 001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/104 přes řeku Vltavu v intravilánu městyse Davle. U stávajícího mostu budou provedeny údržbové práce pro prodloužení životnosti objektu a rekonstrukce vozovky a chodníků na mostu.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní situace v městyse a zrušení 29 km dlouhé objízdné trasy po okolních komunikacích.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	56 416 265 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			<b>3.) Projekt:</b> <u>III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 - 2 přes Jizeru v Dražicích</u>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 - 2 přes Jizeru v Dražicích a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. III/27214 přes řeku Jizeru v intravilánu obce Dražice. Stávající most bude nahrazen novým o větší šířce, který výrazně zlepší průjezdnost obcí. Součástí projektu bude také</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	43 419 799 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				výstavba nového chodníku na mostní konstrukci. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní obslužnosti v obci a zvýšení bezpečnosti pro automobily, cyklisty a chodce.			
			<b>4.) Projekt:</b> <b><u>Oprava mostu ev. č. 102 - 028 most přes Vápenický potok ve Velké</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu Oprava mostu ev. č. 102 - 028 most přes Vápenický potok ve Velké a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu, který převádí silnici č. II/102 přes Vápenický potok v intravilánu obce Velká. Stávající most bude nahrazen novým. Nově bude na mostu také vybudován chodník. <b>Přínos projektu:</b> Odstranění zúženého místa na vozovce, čímž selepší průjezdnost, dále vybudování nového chodníku a zvýšení regionální mobility sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	14 544 517 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<b>5.) Projekt:</b> <b><u>II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240 - 022</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240 – 022 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	16 543 287 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/240 přes Bakovský potok v intravilánu města Velvary. Stávající most bude nahrazen novým. Součástí rekonstrukce bude také vybudování nových chodníků.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti městem Velvary a vybudování nových chodníků pro chodce.</p>		<i>smlouvy se zhotovitelem)</i>	
			<p><b>6.) Projekt: <u>III/0164 Řepov - průtah, kompletní rekonstrukce silnice</u></b></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu III/0164 Řepov - průtah, kompletní rekonstrukce silnice a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu vozovky silnice č. III/0164 na průtahu obcí Řepov. Celková délka rekonstruovaného úseku bude činit 1250 m. Stavební práce na tomto průtahu budou zahrnovat kompletní úpravu vozovkových vrstev, tedy i podloží vozovky. Dále bude stavba zahrnovat výměnu chodníkových obrub a šířkovou úpravu vozovky v místě, kde se nacházejí stávající přechody pro chodce.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v obci.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	30 212 942 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>7.) Projekt:</b> <u>III/01214 Úvaly u Prahy, průtah - úsek č. 2</u>	Dokončení stavebních prací na projektu III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2 a převzetí stavby objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci vozovek v Úvalech u Prahy. Stavební práce budou rozdělené do dvou etap. V první etapě bude provedena výměna povrchu vozovky č. III/01214, kterou z části tvoří žulové kostky, dále dojde k vybudování autobusových zálivů. Ve druhé etapě poté dojde k rekonstrukci ulice Podhájí.  <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení technických parametrů silnice č. III/01214 ve městě Úvaly u Prahy.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	53 227 506 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<b>8.) Projekt:</b> <u>II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice a převzetí stavby objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/104 v průtahu městem Jílové u Prahy v km staničení 7, 077 až 8, 521 o celkové délce 1, 44 km a silnice č. III/1052 v průtahu městem Jílové u Prahy v km staničení 0, 000 – 1, 100 o délce 1, 1	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	18 450 806 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>km. Celková délka rekonstruovaných úseků v Jílovém u Prahy bude činit 2, 544 km.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě.</p>			
			<p><b>9.) Projekt:</b> <b><u>II/112 Vlašim, křižovatka</u></b></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/112 Vlašim, křižovatka a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky silnic č. II/112 a II/125 na křižovatku okružní. Součástí projektu bude rekonstrukce autobusové zastávky, navazujících sjezdů, chodníků, dále přeložka inženýrských sítí a výsadba zeleně na přilehlých plochách.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy, rekonstrukce chodníků a autobusové zastávky a výsadba nové zeleně.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<p>24 521 545 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</p>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<p><b>10.) Projekt:</b> <b><u>II/115 Černošice, rekonstrukce silnice</u></b></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/115 Černošice, rekonstrukce silnice a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice č. II/115. Rekonstrukce proběhne v úsecích, které procházejí městem Černošice.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<p>56 043 866 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</p>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>Projekt bude dále zahrnovat vybudování nového mostu, kanalizace, chodníků a přechodů pro chodce. Celková délka opravovaného úseku bude činit 3, 42 km.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v Černošicích a výstavba nových chodníků a přechodů pro chodce.</p>			
			<p><b>11.) Projekt: <u>II/111 Bystřice, most ev. č. 111 - 002</u></b></p>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/111 Bystřice, most ev. č. 111 – 002 a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 111 – 002, který převádí silnici č. II/111 přes Konopišťský potok. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě vznikne zcela nová mostní konstrukce. Součástí projektu bude i výstavba nového chodníku pro chodce.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Nový most bude širší, čímž se zvýší plynulost dopravy ve městě Bystřice.</p>	<p>Ředitel Krajské správy a údržby silnic</p>	<p>18 755 000 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</p>	<p><b>IV. čtvrtletí 2018</b></p>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění		
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce				
			<b>12.) Projekt:</b> <u>II/322 Kolín - ul. Třídvorská</u>	Dokončení stavebních prací na projektu II/322 Kolín - ul. Třídvorská a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o stavební práce v ulici Třídvorská (silnice č. II/322), při kterých dojde k výměně stávajícího povrchu vozovky. Stávající vozovka je ve velmi špatném stavu a komplikuje tak dopravu ve městě. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení dopravní situace ve městě Kolín.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	6 700 464 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV.</b> <b>čtvrtletí 2018</b>		
			<b>13.) Projekt:</b> <u>II/245 VYKÁŇ, MOST ev. č. 245-009a</u>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici č. II/245 vedoucího přes Týnický potok v obci Vykáň. Stávající mostní konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			4 971 499 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III.</b> <b>čtvrtletí 2018</b>
			Dokončení prací na projektu II/245 VYKÁŇ, MOST ev. č. 245 - 009a a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v této obci, jelikož je v současné době doprava vedená po provizorní mostní konstrukci.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<b>II.</b> <b>čtvrtletí 2019</b>				

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>14.) Projekt: <u>Oprava mostu ev. č. 272 - 011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou</u></b>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 272 - 011, který převádí silnici č. II/272 přes řeku Jizeru v Benátkách nad Jizerou. Součástí projektu bude také rekonstrukce přílehlé komunikace směrem k okružní křižovatce.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>17 529 614 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Oprava mostu ev. č. 272 - 011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy ve městě Benátky nad Jizerou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>15.) Projekt: <u>II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci stávajících silnic č. II/605 a č. III/2365 v intravilánech měst Beroun a Králův Dvůr. Součástí projektu bude také výstavba kruhových objezdů, nových chodníků a nástupišť autobusových zastávek. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>130 916 723 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				technického stavu silnic č. II/605 a III/2365 a zvýšení plynulosti dopravy ve městech Beroun a Králův Dvůr.			
			<b>16.) Projekt: <u>II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu, který převádí silnici č. II/272 přes železniční trať v intravilánu města Lysá nad Labem. Součástí rekonstrukce bude také rekonstrukce vozovky silnice č. II/272 v úseku od křižovatky ulic Na Zemské stezce, Mírová a Družstevní přes přemostění kolejiště SŽDC do blízkosti křižovatky Jedličkova a Smetanova. Celková délka rekonstrukce bude činit 421, 27 m. Součástí projektu bude také výstavba nového chodníku na mostě. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy ve městě Lysá nad Labem a odstranění objízdných tras.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	276 306 748 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
			<b>17.) Projekt: <u>II/121 Votice ul. Tábořská</u></b>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	11 450 824 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				rekonstrukci povrchu silnice č. II/121 (ulice Tábořská) v intravilánu města Votice. Součástí projektu bude rovněž úprava šířkového uspořádání vozovky, odvodnění a rekonstrukce přilehlých chodníků.		<i>dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	
				Dokončení stavebních prací na projektu II/121 Votice ul. Tábořská a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Rekonstrukcí této komunikace dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve Voticích.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>18.) Projekt: <u>II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek</u></b>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci dvou křižovatek na silnici č. II/331 ve Dvorcích a Litoli, které jsou místními částmi města Lysá nad Labem. Při rekonstrukci bude položen nový asfaltový povrch vozovky namísto dlážděného.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>12 337 707 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				průjezdnosti křižovatek, zefektivnění údržby vozovek, snížení hlukové zátěže a zvýšení bezpečnosti provozu.			
			<b>19.) Projekt: <u>II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev. č. 105 - 010</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev. č. 105 - 010 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 105 - 010 v intravilánu obce Kamenný Přívoz, který převádí silnici č. II/105 přes místní vodoteč. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti v obci Kamenný Přívoz.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	5 874 041 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			<b>20.) Projekt: <u>II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev. č. 105 - 011</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev. č. 105 – 011 a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 105 - 011 tvořeného valenou klenbou z kamene, který převádí silnici č. II/105 přes suchou strouhu. V rámci stavebních úprav dojde k úpravě příčného uspořádání mostu, čímž bude rozšířena vozovka a nově vybudován chodník. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti v obci Kamenný Přívoz.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	4 543 514 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění		
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce				
			<b>21.) Projekt:</b> <b><u>II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev. č. 118 - 057</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/118 přes Zlonický potok v katastrálním území Zlonice. Součástí projektu bude také výstavba nových chodníků, které povedou přes most.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<i>15 861 530 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev. č. 118 – 057 a převzetí stavby objednatelům. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti pro chodce v městysu Zlonice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic				
			<b>22.) Projekt:</b> <b><u>III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev. č. 3275-2 přes potok Klejnárku za Starým Kolínem</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. III/3275 přes potok Klejnárka. Stávající mostní objekt bude odstraněn a nahrazen novým. Dále bude také provedeno rozšíření silnice č. III/3275 v místě mostu a na předmostí včetně rekonstrukce povrchu vozovky. Součástí projektu bude i vybudování nového chodníku pro chodce přes most.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	18 770 801 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zázobníku projektů)	II. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev. č. 3275-2 přes potok Klejnárku za Starým Kolínem a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v obci Starý Kolín.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		II. čtvrtletí 2020
			<b>23.) Projekt: II/273 Mšeno, průtah</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o stavební úpravy silnice č. II/237 (ulice Mělnická) v úseku od čerpací stanice pohonných hmot až do ulice Husova v celkové délce cca 700 m, kde dojde k opravě vozovky a úpravě šířkového uspořádání. Součástí projektu bude také vybudování chodníků a úprava přilehlých ploch.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	32 797 892 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	II. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu II/273 Mšeno, průtah a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě Mšeno.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2020
			<b>24.) Projekt: II/105 Všetice, most ev. č. 105 - 013</b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/105 Všetice, most ev. č. 105 – 013.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici č. II/105 v obci Všetice. Stávající mostní konstrukce je v havarijním stavu a bude proto odstraněna a nahrazena novou mostní stavbou.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>6 000 000 Kč včetně DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>I. čtvrtletí 2020</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/105 Všetice, most č. 105-013 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Odstranění bodové závady na silnici č. II/105 v obci Všetice.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2020</b>
			<b>25.) Projekt: <u>II/105 Počepice, most ev. č. 105 - 029</u></b>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici č. II/105,	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>35 350 150 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>který je z důvodu havarijního stavu zúžen betonovými svodidly. Po rekonstrukci bude vozovka rozšířena na 7,5 m.</p>		<p><i>smlouvy se zhotovitelem)</i></p>	
				<p>Dokončení stavebních prací na projektu II/105 Počepice, most č. 105 – 029 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v obci Počepice.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2019
			<b>26.) Projekt: II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice</b>	<p>Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<p><i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i></p>	III. čtvrtletí 2018
				<p>Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchu vozovky silnice č. II/106 v obci Hradištko (ulice Benešovská), která proběhne ve staničení km 0,151 až 1,810. Celková délka rekonstruované vozovky bude činit 1,659 km.</p>	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<p><i>41 783 549 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i></p>	II. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v obci Hradištko.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2020
			<b>27.) Projekt: <u>II/118 Kladno, průtah - rekonstrukce</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	IV. čtvrtletí 2018
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o stavební úpravy silnice č. II/118 v průtahu městem Kladno v km staničení 79, 989 - 83, 190. Celková délka rekonstruovaného úseku bude činit 3201 m. Cílem projektu bude rekonstrukce povrchu silnice, odstranění žulové dlažby v části úseku, snížení a úprava nivelity vozovky s ohledem na stávající chodníky a obnova dopravního značení. Součástí projektu bude také výsadba nových stromů a rozšíření stávajících	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>129 506 559 Kč včetně DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	III. čtvrtletí 2019

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				chodníků.			
				Dokončení stavebních prací na projektu II/118 Kladno, průtah - rekonstrukce a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti pro chodce, cyklisty a automobily.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2021</b>
			<b>28.) Projekt:</b> <b><u>III/24032 Sazená – most ev. č. 24032 - 4 přes Červený potok</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu III/24032 Sazená – most ev. č. 24032 - 4 přes Červený potok a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného mostu ev. č. 24032 - 4, který převádí silnici č. III/24032 přes Červený (Bakovský) potok v obci Sazená. Rekonstrukce se bude týkat především zpevnění mostní konstrukce prostřednictvím podepření mostních kleneb. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení bezpečnosti a zlepšení průjezdnosti po tomto mostu a zrušení objízdných tras.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>13 733 257 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
			<b>29.) Projekt:</b> <b><u>Oprava mostu ev. č. 112 - 017 most přes strouhu v obci</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b><u>Domašín a mostu ev. č. 112 - 015 most přes strouhu v obci Domašín</u></b>	stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		<i>kraje</i>	
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostů ev. č. 112 - 015 a ev. č. 112 - 017 na silnici č. II/112 v obci Domašín. U mostu ev. č. 112 - 015 budou provedeny opravné práce. Most ev. č. 112 - 017 se nachází v horším stavu, proto bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový mostní objekt.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>13 496 125 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektu)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Oprava mostu ev. č. 112 - 017 most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev. č. 112 - 015 most přes strouhu v obci Domašín a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti na frekventované silnici č. II/112, která v tomto úseku spojuje města Benešov a Vlašim.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b><u>30.) Projekt: II/280 Březno, rekonstrukce</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení	Ředitel Krajské správy a		<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského</i>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	údržby silnic	<i>kraje</i>	
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/280 v úseku o délce 2 km. Začátek úseku bude od křižovatky silnic č. I/16 a č. II/280 v obci Židněves a konec úseku na konci zástavby obce Březno.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>31 920 316 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/280 Březno, rekonstrukce a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti provozu v městysu Březno a obci Židněves.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
			<b>31.) Projekt: <u>III/1257 Polánka, most ev. č. 1257 - 3</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 1257 - 3 přes Polánecký potok v osadě Polánka. Součástí projektu bude také rekonstrukce stávajících silnic č. III/1257 a části silnice č. III/11212 v úseku mezi Nesperskou Lhotou a Vlašimí.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	49 977 713 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamníku projektů)	II. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu III/1257 Polánka, most č. 1257-3, převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici č. III/1257.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		III. čtvrtletí 2020
			<b>32.) Projekt: <u>III/2384 Kladno, oprava silnice</u></b>	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci silnice č. III/2384 ve městě Kladno. Rekonstrukce se bude týkat ulice Doberská a bude rozdělena do čtyř etap. Celková délka rekonstruovaného úseku bude činit 1013 m. Součástí projektu bude také zúžení vozovky na základní šířku	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	21 525 385 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				6,5 m mezi obrubami pro zvýšení bezpečnosti chodců.			II. čtvrtletí 2020
				Dokončení stavebních prací na projektu III/2384 Kladno, oprava silnice a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti provozu na komunikaci č. III/2384, která prochází městem Kladno.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>33.) Projekt: II/125 - od TPCA ke kř. III - 12557 Veltruby</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	III. čtvrtletí 2018
			Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/125 v úseku od automobilky TPCA ke křížení se silnicí č. III/12557, která vede směrem na obec Veltruby.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	6 406 784 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	III. čtvrtletí 2018	
			Dokončení stavebních prací na projektu II/125 - od TPCA ke kř. III - 12557 Veltruby a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		IV. čtvrtletí 2018	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				dopravy ve městě Kolín.			
			<b>34.) Projekt:</b> <b><u>II/336 Starý Samechov, mosty ev. č. 336 - 006, 336 - 007</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
		Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výstavbu dvou nových mostů namísto stávajících. Mosty budou převádět silnici č. II/336 přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>11 913 253 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamu projektu)</i>		
		Dokončení stavebních prací na projektu II/336 Starý Samechov, mosty ev. č. 336 - 006, 336 - 007 a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zlepšení průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti na komunikaci č. II/336.		Ředitel Krajské správy a údržby silnic			<b>III. čtvrtletí 2020</b>
			<b>35.) Projekt:</b> <b><u>II/101 Jirny – Nové Jirny</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				ve výběrovém řízení.		<i>kraje</i>	
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/101 v úseku Jirny – Nové Jirny. Stavební práce budou probíhat v intravilánu obce Jirny a v její místní části Nové Jirny. Součástí projektu bude také úprava krajnic a odvodnění.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>16 985 162 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/101 Jirny – Nové Jirny a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy v obci Nové Jirny.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>III. čtvrtletí 2019</b>
			<b>36.) Projekt: III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci ulice Revoluční ve městě	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>24 236 952 Kč bez DPH (předpokládané náklady na</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Poděbrady, při které dojde k výměně stávajícího dlážděného povrchu vozovky. Dále dojde k rozšíření vozovky a umístění zvýšených obrub. Křižovatka s ulicí Ovocná bude zúžena a upravena pro umístění míst k přecházení.		<i>realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	
				Dokončení stavebních prací na projektu III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti chodců ve městě Poděbrady.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>37.) Projekt: II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská</b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnic č. II/101 (ulice Průmyslová) a č. II/610 (ulice Pražská) v průtahu městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Součástí	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>79 288 615 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>			

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				projektu bude také přestavba stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní.		<i>projektů</i>	
				Dokončení stavebních prací na projektu II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská, převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		
			<b>38.) Projekt: <u>III/33347 Suchdol, dopravně bezpečnostní opatření</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
	Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. III/33347 v obci Suchdol u Kutné Hory. Součástí projektu bude vybudování chodníků, parkovacích stání, přechodů pro chodce a výsadba zeleně podél komunikace.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>15 367 378 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záměru projektu)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>			

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu III/33347 Suchdol, dopravně bezpečnostní opatření a převzetí stavby objednatel.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II.</b> čtvrtletí 2020
			<b>39.) Projekt:</b> <b><u>III/0069 a III/10138</u></b> <b><u>Pletený Újezd,</u></b> <b><u>oprava silnice</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III.</b> čtvrtletí 2018
			Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnic č. III/0069 a III/10138 v intravilánu obce Pletený Újezd a města Kladno.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	24 458 567 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III.</b> čtvrtletí 2018	
			Dokončení stavebních prací na projektu III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice a převzetí stavby objednatel.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>IV.</b> čtvrtletí 2019	



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>40.) Projekt: <u>II/105 Psáry, průtah</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby II/105 Psáry, průtah.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu, které budou probíhat podle projektové dokumentace pro provádění stavby. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice č. II/105 v intravilánu obce Psáry.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>40 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu II/105 Psáry, průtah a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v obci Psáry.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		<b>II. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
AB16	Úklid a údržba komunikací	SK KSÚS SK	1.) <u>Zajišťování pravidelné údržby a úklidu dopravních komunikací</u>	Pravidelná údržba a úklid silnic II. a III. třídy, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, bude nadále probíhat prostřednictvím smluvních partnerů. Smluvní partneři budou zajišťovat pravidelné čištění komunikací včetně úklidu inertního posypu po zimní údržbě prostřednictvím čistících, zametacích a kropících vozů a strojů (strojní čištění) a ručního zametání silnic. Území Středočeského kraje je proto rozděleno na jednotlivá cestmistrovství a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se dělí na oblasti Benešov, Kladno, Mnichovo Hradiště a Hutná Hora.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	Průběžně
				Bude docházet ke zvyšování rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, což se pozitivně promítne na zvýšení rozsahu a četnosti údržbových a úklidových prací, které budou prováděny na silnicích II. a III. třídy ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje prostřednictvím smluvních partnerů. Tato zvyšovaná částka se bude pozitivně promítat v investicích smluvních partnerů do čistících,	Ředitel Krajské správy a údržby silnic		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				zametacích a kropicích vozů a strojů.			
AB17	Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně	SK KSÚS SK	<b>1.) Projekt:</b> <u>Výsadba stromků oblast Mnichovo Hradiště</u>	Dokončení pěstebních prací na projektu Výsadba stromků oblast Mnichovo Hradiště a převzetí zakázky objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výsadbu 1100 stromů (třešně, javory, švestky a jabloně) podél silnic II. a III. třídy v rámci oblasti Mnichova Hradiště. Součástí výsadby budou také pěstební práce včetně následné péče o stromy, kontrola ukotvení stromů a nahrazování uhynulých kusů.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 810 160 Kč včetně DPH (náklady na realizaci výsadby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	IV. čtvrtletí 2018
			<b>2.) Projekt:</b> <u>Výsadba stromů oblast Kladno</u>	Dokončení pěstebních prací na projektu Výsadba stromů oblast Kladno a převzetí zakázky objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výsadbu 1159 stromů (třešně, javory, švestky a jabloně) podél silnic II. a III. třídy v rámci oblasti Kladna. Součástí výsadby budou také pěstební práce včetně následné péče o stromy, kontrola ukotvení stromů a nahrazování uhynulých kusů.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	1 914 262 Kč včetně DPH (náklady na realizaci výsadby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>3.) Projekt:</b> <u>Další projekty spadající pod opatření AB17</u>	Bude probíhat výsadba nové liniové zeleně, následná pěstební péče a výchovné zásahy na stávající zeleni i u dalších silnic II. a III. třídy, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Výsadba bude prováděna v závislosti na aktuálním stavu zeleně podél komunikací, na vytíženosti dané dopravní komunikaci, blízkosti obytné zástavby a průmyslových zdrojů. Dále bude probíhat obnova zeleně, která bude poškozena např. vlivem povětrnostních poměrů a to formou nové výsadby.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>
				Velká část nové výsadby bude probíhat v rámci běžné údržby těchto komunikací nebo bude součástí stavebních projektů, uvedených např. v opatřeních AB2 Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí, AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti a AB15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu.	Ředitel Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
AB18	Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací	SK KÚSK PO SK	1.) <u>Vyřazování stávajících vozidel a jejich obměňování nákupem nových vozidel pro potřebu krajské samosprávy, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací, spadajících pod Středočeský kraj.</u>	Nahrazování stávajícího vozového parku bude probíhat průběžně v závislosti na potřebách krajské samosprávy a Krajského úřadu Středočeského kraje, finančních prostředcích, stáří a technickém stavu stávajících vozidel. Při nákupu nových vozidel budou vybírána taková, která budou splňovat nejpřísnější emisní normu EURO 6.	Radní pro oblast investic a veřejných zakázek	<i>Rozpočet Středočeského kraje - kapitola 02 - Činnost krajského úřadu</i>	Průběžně
				Dále bude probíhat nahrazování stávajícího vozového parku u příspěvkových organizací, které spadají pod Středočeský kraj. Bude se jednat o příspěvkové organizace např. v oblasti dopravy, zdravotnictví, školství, sociální péče, kultury a památkové péče. Nové automobily budou splňovat nejpřísnější emisní normu EURO 6.	Radní pro oblast investic a veřejných zakázek		
AB19	Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě	SIC <sup>9</sup> SK KÚSK	1.) <u>Informační kampaně Středočeského inovačního centra na podporu elektromobilů</u>	Prostřednictvím projektů Smart Cities bude Středočeské inovační centrum podporovat, aby si obce a města pořizovaly elektromobily jako služební vozidla. Podpora bude probíhat prostřednictvím pořádání seminářů	Ředitel Středočeského inovačního centra	<i>Rozpočet Středočeského inovačního centra</i>	Průběžně

<sup>9</sup> SIC = Středočeské inovační centrum (organizace založená Středočeským krajem, Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i., Astronomickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i.). Cílem SIC je podpora výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje. Dále podpora růstu a rozvoje malých a středních inovačních firem a posilování konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				a workshopů o možnostech finanční podpory, zvyšováním informovanosti obcí a měst, zapojováním středočeských měst a obcí do realizace chytrých projektů, sdílením příkladů dobré praxe, dále prostřednictvím propojování zástupců měst a obcí s firmami, které se elektromobilitou zabývají a napomáháním při realizaci těchto konkrétních projektů.			
			<b><u>2.) Informační kampaně o nasazování nových autobusů na CNG na linky ve Středočeském kraji</u></b>	Aktivita bude realizována prostřednictvím nasazování autobusů na CNG, případně na elektrický pohon na linky, prostřednictvím kterých bude zajišťována dopravní obslužnost Středočeského kraje v autobusové dopravě. Tato činnost bude úzce spjata s procesem integrace SID a PID, čímž bude zajištěna i informační kampaň pro veřejnost. Využívání alternativních pohonů v dopravě tak bude medializováno.	Ředitel IDSK, příspěvkové organizace	<i>Rozpočet IDSK, příspěvkové organizace</i>	<b>Průběžně</b>
			<b><u>3.) Informování veřejnosti o negativních vlivech automobilové dopravy na kvalitu</u></b>	Vytvoření dokumentu o negativních vlivech automobilové dopravy na kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji a výhodách alternativních pohonů v automobilové dopravě.	Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b><u>ovzduší ve Středočeském kraji a výhodách alternativních pohonů v automobilové dopravě</u></b>	Vložení informací o negativních vlivech automobilové dopravy na kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji a výhodách alternativních pohonů v automobilové dopravě na internetové stránky Středočeského kraje. Informace budou vloženy do záložky ochrana ovzduší, kde bude popsán negativní vliv dopravy na kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji a možná opatření k jejímu snížení. Dále zde budou uvedeny informace o alternativních (nízkoemisních a bezemisních) pohonech a jejich výhodách v automobilové dopravě.	Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Průběžná aktualizace informací na internetových stránkách Středočeského kraje.	Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
AC1	Podpora carsharingu	SK KÚSK	<b><u>1.) Informování veřejnosti o výhodách carsharingu (sdílení automobilů)</u></b>	Vytvoření dokumentu o výhodách carsharingu (sdílení automobilů).	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Vložení informací o výhodách carsharingu (sdílení automobilů) na internetové stránky Středočeského kraje. Informace budou popsány v záložce ochrana ovzduší, kde bude popsán carsharing (sdílení automobilů) a jeho výhody a možné přínosy ke snížení negativního vlivu individuální automobilové dopravy na kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Průběžná aktualizace informací na internetových stránkách Středočeského kraje.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
BB1	Snížení vlivu stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů na úroveň znečištění	KÚSK	<b>1.) Vydávání sdělení, závěrů zjišťovacích řízení, integrovaných povolení, závazných stanovisek a rozhodnutí o</b>	KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude prostřednictvím zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <sup>10</sup> , zákona o integrované prevenci <sup>11</sup> a zákona o ochraně ovzduší <sup>12</sup> naplňovat toto opatření.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

<sup>10</sup>Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí = Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

<sup>11</sup>Zákon o integrované prevenci = Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

<sup>12</sup> Zákon o ochraně ovzduší = Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
	ovzduší – Čištění spalin nebo odpadních plynů, úprava technologie		<b><u>povolení provozu</u></b>	Opatření budou prováděna průběžně v závislosti na legislativě, jejích změnách a zpřísnování (emisní limity, nové závěry BAT <sup>13</sup> ) a finančních možnostech provozovatelů (ekonomická přijatelnost).	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude vydávat na základě žádostí provozovatelů změny povolení provozu u vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a změny integrovaných povolení. Dále bude provádět výše uvedené změny povolení provozu z moci úřední v případě změny legislativy, nedodržování závazných podmínek provozu z důvodu překračování úrovně emisí spojených s BAT provozu či z důvodu potřeby snížení negativního vlivu na životní prostředí.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

<sup>13</sup>BAT = nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques) dokumenty o nejlepších dostupných technologiích. Jsou definované jako nejučinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí.

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<p><b>2.) <u>Další možnosti snížení emisí u vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší s významným imisním příspěvkem</u></b></p>	<p>V PZKO na straně č. 135, v kapitole <i>E.2 Regulace vyjmenovaných stacionárních zdrojů v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší</i> jsou adresně uvedeny zdroje, které se nacházejí v lokalitách s překročeným imisním limitem/limity. Zároveň se jedná o zdroje, které mohou mít dle provedené rozptylové studie imisní příspěvek k ročním koncentracím znečišťující látky PM<sub>10</sub>, který překračuje 4 µg/m<sup>3</sup>.</p>	<p>Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství</p>	<p><i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i></p>	<p><b>Průběžně</b></p>
				<p>Další adresné zdroje jsou uvedeny v PZKO na straně č. 137 v kapitole <i>E.3 Doporučené prověření provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů s významným imisním příspěvkem v ORP, kde nedochází k překročení imisního limitu</i>. Jedná se o zdroje, umístěné v lokalitách kde nedochází k překračování imisního limitu, ale imisní příspěvek zdrojů je vyšší než 4 µg/m<sup>3</sup> znečišťující látky PM<sub>10</sub>.</p>	<p>Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství</p>	<p><i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i></p>	<p><b>Průběžně</b></p>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude u těchto adresných zdrojů a dalších zdrojů vybraných skupin, které jsou uvedené v opatření BB1, prověřovat, za jakých závazných podmínek jsou zdroje provozovány. U zdrojů spadajících pod zákon o ochraně ovzduší budou prováděny změny povolení provozu v souladu s § 13 odst. 1 a u zdrojů spadajících pod integrované povolení budou prováděny přezkumy integrovaných povolení a případně na základě jejich výsledků se budou vydávat změny integrovaných povolení.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>3.) <u>Aplikace nejlepších dostupných technik</u></b>	Pokud dojde ke zveřejnění rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci, KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude zajišťovat, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky integrovaných povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách. Dále se bude zajišťovat,	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				aby provozovatelé zařízení byli povinni tyto podmínky dodržovat.			
				V případech, kdy se na zařízení nebudou vztahovat žádné závěry o nejlepších dostupných technikách, bude vždy KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství přezkoumávat závazné podmínky integrovaných povolení, pokud bude vývoj v oblasti nejlepších dostupných technik umožňovat významné snížení emisí.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				Pokud se bude jednat o zařízení, které mají udělené výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, bude KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství povinen posuzovat důvodnost udělení těchto výjimek v rámci všech přezkumů závazných podmínek integrovaných povolení.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
<b>BB2</b>	<b>Snížování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí ze skládkování/skládek/</b>	<b>KÚSK</b>	<b>1.) <u>Snížování prašnosti v areálech průmyslových podniků</u></b>	KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude prostřednictvím zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o integrované prevenci a zákona o ochraně ovzduší naplňovat toto opatření.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
	z volného prostranství/z manipulace se sypkými materiály			U všech povolení provozu a integrovaných povolení pro vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které spadají pod zákon o ochraně ovzduší a zákon o integrované prevenci, které byly před novelou zákona o ochraně ovzduší označeny kódy 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., nyní jsou pod kódy 5.11. a 5.14., se budou stanovovat do závazných podmínek provozu opatření uvedené v kódu BB2. Opatření uvedené v kódu BB2 se budou rovněž stanovovat i u povolení provozu pro zdroje označené kódem 7.7.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				Opatření uvedené v kódu BB2 budou rovněž aplikovány v povoleních provozu a integrovaných povoleních pro slévárny železných kovů označené v zákoně o ochraně ovzduší kódy 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6. a 4.6.7., cementárny a vápenky označené v zákoně o ochraně ovzduší kódy 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6. a 5.1.7 a pro kompostárny označené v zákoně o ochraně ovzduší kódem 2.3.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dílčí opatření uvedená v kódu opatření BB2 (např. skrápění zpracovávaných prašných materiálů, skrápění všech komunikací a ploch včetně jejich čištění, snížení rychlosti pojezdu techniky v areálech, zakrytování skládek a deponií) budou zpracovávána v rámci změn povolení provozu nebo změn integrovaných povolení nebo při vydávání nových povolení provozu, integrovaných povolení či při vydávání nových závazných stanovisek k provedení stavby.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				Většinu podmínek na omezení prašnosti v areálech jednotlivých zařízení budou uvádět provozovatelé v provozních řádech. Podmínky úklidu komunikací budou rovněž součástí provozních řádů nebo se budou uvádět do výrokových částí rozhodnutí o povolení provozu a integrovaném povolení.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
<b>BD1</b>	<b>Zpřísnování/ stanovování podmínek provozu</b>	<b>KÚSK</b>	<b>1.) <u>Oblast uplatňování opatření</u></b>	KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude prostřednictvím zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci průběžně naplňovat toto opatření v rámci povolovacích procesů a při jejich	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				změnách.			
				Zpřísnování závazných podmínek provozu se bude provádět u skupiny vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, uvedených v opatření pod kódem BB1.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>2.) Podopatření <u>BD1a, BD1b, BD1c, BD1d, BD1e, Bd1f, BD1g</u></b>	Podopatření budou uplatňována při vydávání nových integrovaných povolení a jejich změn podle zákona o integrované prevenci a při vydávání nových závazných stanovisek k provedení stavby, nových povolení provozu a při vydávání změn stávajících povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>3.) <u>Zdroje, u kterých bude probíhat zpřísnování/ stanovování podmínek provozu.</u></b> (zákon o integrované prevenci)	Budou prováděny přezkumy závazných podmínek stávajících integrovaných povolení u zdrojů spadajících pod zákon o integrované prevenci. Případně budou na základě jejich výsledků prováděny změny těchto závazných podmínek integrovaných povolení a budou zpřísnovány závazné podmínky a stanovovány nové podmínky.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Přezkumy závazných podmínek integrovaných povolení budou prováděny alespoň v četnosti jedenkrát za 8 let. Dále budou prováděny v případě, že dojde k porušení závazných podmínek integrovaných povolení či pokud to bude vyžadovat změna legislativy a pokud bude nutné použití jiné techniky nebo z důvodu překračování úrovně emisí spojených s BAT (dokumenty o nejlepších dostupných technologiích).	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>4.) <u>Zdroje, u kterých bude probíhat zpříšňování/ stanovování podmínek provozu.</u></b> (zákon o ochraně ovzduší)	KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude stanovovat u vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, spadajících do skupiny 5. <i>Zpracování nerostných surovin a pod kód 7.7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m<sup>3</sup> nebo větší za rok zvláštní závaznou podmínku provozu, že v době vyhlášení smogové situace z důvodu překročení regulační prahové hodnoty pro částice PM<sub>10</sub> nebudou vyjmenované zdroje provozovány.</i>	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zároveň se budou u těchto zdrojů v závazných podmínkách provozu stanovovat opatření pro omezení produkce emisí, které jsou uvedeny v podopatření BD1a, BD1b, BD1c, BD1d, BD1e, Bd1f, BD1g v rámci PZKO.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				Informace o vyjmenovaných stacionárních zdrojích, u kterých bude stanovena závazná podmínka provozu, že v době vyhlášení smogové situace z důvodu překročení regulační prahové hodnoty pro částice PM <sub>10</sub> nebudou provozovány, budou předávány Českému hydrometeorologickému ústavu, který je bude následně zveřejňovat na svých internetových stránkách.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>5.) <u>Prověření provozu zdroje Kamenolom Klecany</u></b> <sup>14</sup>	Zahájení řízení z moci úřední s provozovatelem zdroje <u>Kamenolom Klecany</u> , jehož výsledkem bude případné zpřísnění závazných podmínek provozu, tak aby byly v souladu s podopatřením BD1d v PZKO.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

<sup>14</sup> Na základě jednání Pracovní skupiny pro podporu implementace Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02, která byla pro zajištění lepší implementace PZKO ve Středočeském kraji vytvořena, bylo rozhodnuto, že dojde k prověření provozu a případně budou zpřísněny závazné podmínky provozu u zdrojů uvedených v aktivitě č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tohoto opatření.

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<b>Informace o zdroji:</b> <b>Provozovatel:</b> Lom Klecany s.r.o. <b>Umístění:</b> Povltavská, 256 67 Klecany Kód dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší: 5.11.			
				Dokončení prověření provozu zdroje, případně dojde k sepsání protokolu o prověření zdroje nebo bude vydána změna povolení provozu v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství		
			<b>6.) <u>Prověření provozu zdroje Kamenolom Bernartice</u></b>	Zahájení řízení z moci úřední s provozovatelem zdroje <u>Kamenolom Bernartice</u> , jehož výsledkem bude případné zpřísnění závazných podmínek provozu, tak aby byly v souladu s podopatřením BD1d v PZKO.  <b>Informace o zdroji:</b> <b>Provozovatel:</b> SHB,s.r.o. <b>Umístění:</b> Bernartice 97, 257 65 Čechtice Kód dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší: 5.11.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	IV. čtvrtletí 2018
				Dokončení prověření provozu zdroje, případně dojde k sepsání protokolu o prověření zdroje nebo bude vydána	Vedoucí Odboru životního	IV. čtvrtletí 2018	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				změna povolení provozu v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.	prostředí a zemědělství		
			<b>7.) <u>Prověření provozu zdroje Kamenolom a obalovna Čenkov</u></b>	Zahájení řízení z moci úřední s provozovatelem zdroje <u>Kamenolom a obalovna Čenkov</u> , jehož výsledkem bude případné zpřísnění závazných podmínek provozu, tak aby byly v souladu s podopatřeními BD1a a BD1d v PZKO. <b>Informace o zdroji:</b> <b>Provozovatel:</b> COLAS CZ, a.s. <b>Umístění:</b> Odolena Voda, 250 70 Odolena Voda Kódy dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší: 1.1., 5.11. a 5.14.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení prověření provozu zdroje, případně dojde k sepsání protokolu o prověření zdroje nebo bude vydána změna povolení provozu v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství		<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>8.) <u>Prověření provozu zdroje Kamenolom Sýkořice</u></b>	Zahájení řízení z moci úřední s provozovatelem zdroje <u>Kamenolom Sýkořice</u> , jehož výsledkem bude případné zpřísnění závazných podmínek provozu, tak aby byly v souladu s podopatřením BD1d v PZKO.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p><b>Informace o zdroji:</b>  <b>Provozovatel:</b> KÁMEN Zbraslav, a.s.  <b>Umístění:</b> Sýkořice, 270 24 Sýkořice  Kód dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší: 5.11.</p>			III. čtvrtletí 2019
				Dokončení prověření provozu zdroje, případně dojde k sepsání protokolu o prověření zdroje nebo bude vydána změna povolení provozu v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství		
			<b>9.) <u>Prověření provozu zdroje Kamenolom Běllice</u></b>	Zahájení řízení z moci úřední s provozovatelem zdroje <u>Kamenolom Běllice</u> , jehož výsledkem bude případné zpřísnění závazných podmínek provozu, tak aby byly v souladu s podopatřením BD1d v PZKO.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	III. čtvrtletí 2019
				Dokončení prověření provozu zdroje, případně dojde k sepsání protokolu o prověření zdroje nebo bude vydána změna povolení provozu v souladu se	Vedoucí Odboru životního prostředí a		

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				zákonem o ochraně ovzduší.	zemědělství		
			<b><u>10.) Prověření provozu zdroje Kamenolom Plaňany</u></b>	<p>Zahájení řízení z moci úřední s provozovatelem zdroje <u>Kamenolom Plaňany</u>, jehož výsledkem bude případné zpřísnění závazných podmínek provozu, tak aby byly v souladu s podopatřením BD1d v PZKO.</p> <p><b>Informace o zdroji:</b>  <b>Provozovatel:</b> EUROVIA Kamenolomy, a.s.  <b>Umístění:</b> Pražská 299, 281 04 Plaňany  Kód dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší: 5.11.</p>	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Dokončení prověření provozu zdroje, případně dojde k sepsání protokolu o prověření zdroje nebo bude vydána změna povolení provozu v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství		<b>II. čtvrtletí 2020</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>11.) <u>Další zdroje, u kterých bude prováděno prověřování provozu a zpříšňování závazných podmínek provozu.</u></b>	V závislosti na produkci znečišťujících látek, úvaze KÚSK, Odboru životního prostředí a zemědělství, podmínkách veřejnosti či samospráv bude v následujících letech prováděno prověřování provozu a případné zpříšňování závazných podmínek provozu i u dalších vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
BD2	Minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území	KÚSK	<b>1.) <u>Uplatňování opatření k minimalizaci imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území</u></b>	Opatření uvedená v kódu BD2 budou zapracována v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, (vyjadřování orgánu ochrany ovzduší KÚSK k záměrům a projektovým dokumentacím). Dále budou zapracována v rámci řízení o vydávání integrovaných povolení a jejich změn podle zákona o integrované prevenci a při vydávání závazných stanovisek a povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				V situaci, kdy bude docházet k umístění zdrojů, které by mohly být potenciálními zdroji znečišťujících látek, obtěžujících zápachem, bude požadována instalace zařízení pro eliminaci zápachu nebo navržení	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				vhodných technických opatření k jeho omezení. Dále bude opatření naplňováno pomocí výsadby izolační zeleně (např. v blízkosti chovů hospodářských zvířat, kompostáren či u provozů, kde bude docházet k nakládání s těžkými organickými látkami).			
BD3	Omezování prašnosti ze stavební činnosti	KÚSK	1.) <u>Uplatňování opatření k omezování prašnosti ze stavební činnosti</u>	Jednotlivá opatření pro omezení prašnosti ze stavební činnosti, uvedená v kódu BD3, bude zpracovávat KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a do závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení dle zákona o ochraně ovzduší. V prvním případě se bude jednat o vyjadřování orgánu ochrany ovzduší KÚSK k záměrům, projektovým dokumentacím a studiím proveditelnosti.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				V roce 2016 zveřejnilo MŽP <sup>15</sup> Metodiku pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na	Vedoucí Odboru životního	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola</i>	<b>Průběžně</b>

<sup>15</sup>MŽP = Ministerstvo životního prostředí

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				imisní zatížení částicemi PM <sub>10</sub> . KÚSK bude opatření uvedená v této metodice implementovat do procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (především stavby dopravní a technické infrastruktury) a do vydávání závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší.	prostředí a zemědělství	14 – Řízení lidských zdrojů	
DB1	Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie <sup>16</sup>	SK KÚSK	<b>1.) <u>Zajišťování publicity (informační kampaně) kotlíkových dotací.</u></b>	Bude probíhat zveřejňování informací na internetových stránkách Středočeského kraje o aktuálních výzvách ke kotlíkovým dotacím (např. popis podmínek výzev, náležitosti žádostí, informace o předešlých výzvách, atd.). (viz. opatření EC1). Tzv. publicita projektů bude financovaná z neinvestičních částí dotací. Zároveň bude Krajský úřad Středočeského kraje poskytovat žadatelům o kotlíkovou dotaci poradenskou a konzultační činnost.	Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru řízení dotačních projektů	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	<b>Průběžně</b>

<sup>16</sup>Opatření bude realizováno prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací. Poskytovatelem dotace bude Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z OPŽP 2014 – 2020. Žadatelé mohou prostřednictvím kotlíkových dotací čerpat finanční prostředky na spolufinancování výměny stávajících kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji. Cílem kotlíkových dotací bude postupné snižování produkovaných emisí (především suspendovaných částic PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> a benzo(a)pyrenu) z malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<p><b>2.) Projekt:</b>  <u>Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018 - I. kolo, 1. výzvy</u></p>	<p>Dokončení proplácení dotací na výměnu kotlů v rámci této výzvy (fyzická výměna kotlů již byla provedena).</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o dotační program, který má za cíl snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva. Dotace je poskytována na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Stávající kotle mohou být vyměněny za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV a mikro energetická opatření.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> V rámci této výzvy bylo podepsáno 4166 smluv na výměnu kotlů.</p>	<p>Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru řízení dotačních projektů</p>	<p>501 748 000 Kč  <i>(celkové finanční prostředky schválené na výměnu kotlů v této výzvě)</i></p>	<p><b>IV. čtvrtletí 2018</b></p>
			<p><b>3.) Projekt:</b>  <u>Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 - 2018 - II. kolo, 1. výzvy</u></p>	<p>Dokončení fyzické výměny kotlů.</p>	<p>Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů ve spolupráci s vedoucím</p>	<p><i>Původní schválené finanční prostředky</i>  51 780 000 Kč  +</p>	<p><b>IV. čtvrtletí 2018</b></p>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>Dokončení proplácení dotací na výměnu kotlů v rámci této výzvy.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o dotační program, který má za cíl výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech ve Středočeském kraji. Stávající výše uvedené zdroje musí být nahrazeny tepelným čerpadlem nebo kotlem na tuhá paliva výhradně na biomasu.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> V rámci původní alokace bylo podepsáno 400 smluv, po navýšení alokace došlo k podpisu dalších 180 smluv na výměnu kotlů.</p>	Odboru řízení dotačních projektů	<i>Dodatečně schválené navýšení finančních prostředků v rámci této výzvy 25 000 000 Kč</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>4.) Projekt:</b> <u>Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017- 2019 - II. výzva</u>	Ukončení příjmu žádostí o dotace.	Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru řízení dotačních projektů	502 233 009 Kč <i>(celkové finanční prostředky schválené na výměnu kotlů v této výzvě)</i>	<b>II. čtvrtletí 2018</b>
		Dokončení podpisu smluv se žadateli o dotace.		<b>IV. čtvrtletí 2018</b>			
		Dokončení fyzické výměny kotlů.		<b>III. čtvrtletí 2019</b>			

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>Dokončení proplácení dotací na výměnu kotlů v rámci této výzvy.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o dotační program, který má za cíl výměnu původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za následující topná zařízení: tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa - ruční, kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa – automatický, automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa a plynový kondenzační kotel.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> V rámci této výzvy by mělo být podepsáno celkem 4600 smluv na výměnu kotlů.</p>	Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru řízení dotačních projektů		<b>II. čtvrtletí 2020</b>
DB2	Snížení potřeby energie	SK PO SK	<b>1.) Projekt:</b> <u>Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk</u>	<p>Dokončení stavebních prací na projektu Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk a převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení vnějšího obvodového pláště budovy, která bude spočívat ve výměně oken, zateplení střech objektů a budov kontaktním izolačním systémem. Součástí projektu bude i výměna osvětlení v budově VÚS a úprava rozvodů vytápění.</p>	Radní pro oblast školství	30 853 144 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>2.) Projekt:</b> <u>Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice - 2. etapa</u>	Dokončení stavebních prací na projektu Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice - 2. etapa a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o úpravu budovy pracoviště Tlustice č. p. 28 pro školní vyučování a školní zázemí. Součástí rekonstrukce bude instalace dvou nových plynových kotlů pro vytápění a teplovodních rozvodů k radiátorům.	Radní pro oblast školství	15 578 129 Kč včetně DPH <i>(náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	<b>II.</b> <b>čtvrtletí 2019</b>
			<b>3.) Projekt:</b> <u>Změna vytápění budovy školy – zámek</u> <i>(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou)</i>	Vyhlášení výběrového řízení na realizaci projektu Změna vytápění budovy školy – zámek.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III.</b> <b>čtvrtletí 2018</b>
				Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>IV.</b> <b>čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení realizace projektu. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výměnu stávajícího zdroje vytápění, kterým jsou akumulární kamna, namísto kterých bude vytápění zajišťováno plynem prostřednictvím plynových	Radní pro oblast školství	4 800 000 Kč včetně DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci projektu dle schváleného</i>	<b>II.</b> <b>čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				kotlů.		zásobníku projektů)	III. čtvrtletí 2019
				Dokončení realizace projektu Změna vytápění budovy školy – zámek a převzetí díla objednatelem.	Radní pro oblast školství		
			<b>4.) Projekt: <u>Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení vnějšího obvodového pláště budovy, výměnu oken, instalaci tepelné izolace vodorovných konstrukcí budovy.	Radní pro oblast školství	55 822 456 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	IV. čtvrtletí 2018
			<b>5.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti objektů SOU Hluboš – Odloučené pracoviště Dobříš</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti objektů SOU Hluboš – Odloučené pracoviště Dobříš a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn, střech, výměnu oken, dveří, instalaci větracích jednotek s rekuperací do prostorů určených pro výuku a výměnu hlavice regulace topení za termostatické ventily v rámci areálu Středního odborného učiliště Hluboš – Odloučené pracoviště Dobříš.	Radní pro oblast školství	19 885 540 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
			<b>6.) Projekt:</b> <u>Zateplení a výměna otvorů - SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín</u>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu Zateplení a výměna otvorů - SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn kontaktním tepelně-izolačním systémem, zateplení střech a výměnu stávajících oken.	Radní pro oblast školství		<i>16 440 818 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Zateplení a výměna otvorů - SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství			<b>III. čtvrtletí 2019</b>
			<b>7.) Projekt:</b> <u>Střední zemědělská škola Čáslav – odbornost bez bariér – stavební práce</u>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu Střední zemědělská škola Čáslav – odbornost bez bariér – stavební práce. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o přestavbu bývalé kotelny na prostory pro výuku. Součástí projektu bude zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, instalace nového topného systému a vnitřního plynovodu.	Radní pro oblast školství	8 927 858 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamu projektu)</i>	IV. čtvrtletí 2018
				Dokončení stavebních prací na projektu Střední zemědělská škola Čáslav – odbornost bez bariér – stavební práce a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		IV. čtvrtletí 2019
			<b>8.) Projekt: <u>SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci dílen SPŠ Kutná Hora. Součástí projektu bude kompletní výměna oken a osvětlení, která přispěje ke snížení spotřeby energie u tohoto objektu.	Radní pro oblast školství	7 365 263 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	I. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		IV. čtvrtletí 2019
			<b>9.) Projekt:</b> <u>Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov</u>	Dokončení stavebních prací na projektu Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodového pláště (obvodových stěn a střechy) na hlavní budově školy a budově školní jídelny.	Radní pro oblast školství	12 449 569 Kč včetně DPH <i>(náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	III. čtvrtletí 2019



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>10.) Projekt:</b> <u>Zateplení přístavby budovy buňky – učebny</u> (Základní škola a Praktická škola Neratovice)	Dokončení stavebních prací na projektu Zateplení přístavby budovy buňky – učebny a převzetí stavby objednatelem.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o stavební práce, které povedou k zateplení objektu Základní školy a Praktické školy Neratovice, která se nachází na adrese Byškovická 85, Byškovice, 277 11 Neratovice.	Radní pro oblast školství	1 068 846 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
			<b>11.) Projekt:</b> <u>Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov</u>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Zahájení stavebních prací na projektu Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace.  <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího zdroje tepla v areálu ISŠT Benešov za 6 ks plynových absorpčních tepelných čerpadel. Součástí projektu bude také provedení zemních vrtů, instalace systému měření a regulace, vybudování přírodního plynového	Radní pro oblast školství	18 595 030 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	<b>II. čtvrtletí 2019</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				potrubí a celková rekonstrukce kotelny.			IV. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		
			<b>12.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	III. čtvrtletí 2018
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn, stropu, střechy a o výměnu oken v rámci objektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Kolíně.	Radní pro oblast školství		IV. čtvrtletí 2018
	Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné	Radní pro oblast školství	III. čtvrtletí 2019				

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				školy v Kolíně a převzetí stavby objednatelem.			
			<b>13.) Projekt:</b> <b><u>Zateplení budovy SOŠ a SOU</u></b> <b><u>dopravního Čáslav</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
		Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>	
		Zahájení stavebních prací na projektu Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn, střech, rekonstrukci systému ústředního vytápění a rekuperace a o výměnu stávajících oken u budov v areálu školy.		Radní pro oblast školství	<i>61 056 613 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>	
		Dokončení stavebních prací na projektu Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav a převzetí stavby objednatelem.		Radní pro oblast školství		<b>IV. čtvrtletí 2020</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>14.) Projekt:</b> <b><u>Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení fasád objektů, výměnu oken a vchodových dveří, výměnu střešních pláštěů, prověření stavu kotelen a vzduchotechniky, případně provedení rekonstrukce i u těchto zařízení.	Radní pro oblast školství	<i>58 347 672 Kč včetně DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		<b>I. čtvrtletí 2021</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
			<b>15.) Projekt:</b> <b><u>Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn a střechy, výměnu oken, rekonstrukci otopné soustavy a instalaci nuceného větrání s rekuperací v rámci budovy gymnázia Vlašim.	Radní pro oblast školství		<i>57 713 217 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství			<b>IV. čtvrtletí 2020</b>
			<b>16.) Projekt:</b> <b><u>Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení prací, které povedou k úspoře energií. V rámci projektu by mělo dojít k zateplení obvodových stěn, střech, k rekonstrukci, případně instalaci nového zdroje vytápění (plynových tepelných čerpadel) a k výměně oken u objektů v areálu SOU Hubálov.	Radní pro oblast školství		<i>34 413 344 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství			<b>I. čtvrtletí 2021</b>
			<b>17.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění	
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce			
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>	
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení prací, které povedou ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení obvodových stěn, střechy a oken).	Radní pro oblast školství		<i>20 445 183 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství			<b>IV. čtvrtletí 2020</b>
			<b>18.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOS Poděbrady</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn a střech, výměnu oken, rekonstrukci otopné soustavy a instalaci vzduchotechniky s rekuperací v objektu školy.	Radní pro oblast školství	38 171 552 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)	I. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		IV. čtvrtletí 2020
			<b>19.) Projekt:</b> <b><u>Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	III. čtvrtletí 2018
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení prací, které povedou k zateplení	Radní pro oblast školství	29 802 730 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku)	IV. čtvrtletí 2018



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				obvodových stěn, střechy a k výměně oken v rámci budovy gymnázia v Českém Brodě.		<i>projektů</i>	
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		<b>III. čtvrtletí 2020</b>
			<b>20.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č. p. 2720, Kladno</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č. p. 2720, Kladno. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení prací, které povedou k zateplení obvodových stěn, střechy a k výměně oken.	Radní pro oblast školství	<i>10 148 262 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy SVČ Labyrint, Litevská č. p. 2720, Kladno a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		<b>III. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>21.) Projekt: <u>Energetické úspory na objektu školy - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Energetické úspory na objektu školy - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Energetické úspory na objektu školy - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení prací, které povedou k zateplení obvodových stěn, střechy a k výměně oken.	Radní pro oblast školství	<i>51 027 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Energetické úspory na objektu školy - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		
			<b>22.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení</i>	<b>III. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<u>v Kolíně</u>	v Kolíně.		<i>lidských zdrojů</i>	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2020</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie v Kolíně. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn a střechy, výměnu oken, rekonstrukci otopné soustavy a instalaci vzduchotechniky s rekuperací v objektu školy.	Radní pro oblast školství	<i>31 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamu projektu)</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie v Kolíně a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		<b>III. čtvrtletí 2021</b>
			<b>23.) Projekt:</b> <u>Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83 Mladá Boleslav</u>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast sociálních věcí	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83 Mladá Boleslav. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn, střechy a výměnu oken v objektu Centra 83 v Mladé Boleslavi.	Radní pro oblast sociálních věcí	8 545 581 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamu o stavbě)	III. čtvrtletí 2018
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83 Mladá Boleslav a převzetí stavby objednatel.	Radní pro oblast sociálních věcí		IV. čtvrtletí 2019
			<b>24.) Projekt: Výměna oken včetně parapetů</b> (Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun)	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Výměna oken včetně parapetů.	Radní pro oblast školství	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	III. čtvrtletí 2018
				Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení prací na projektu Výměna oken včetně parapetů. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o výměnu oken v budově této školy. Výměnou oken dojde ke snížení tepelných ztrát objektu. Práce budou provedeny v budovách Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, které se nacházejí na adrese U Stadionu 486, 266 37 Beroun.	Radní pro oblast školství	17 000 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamu projektu)	IV. čtvrtletí 2018
				Dokončení prací na projektu Výměna oken včetně parapetů a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		II. čtvrtletí 2020
			<b>25.) Projekt: Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla</b> (Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora)	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla.	Radní pro oblast školství	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	III. čtvrtletí 2018
				Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o kompletní rekonstrukci kotelny včetně výměny stávajících kotlů a instalaci nového zdroje vytápění. Stavební práce budou probíhat v budovách Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, která sídlí na adrese Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora.	Radní pro oblast školství	6 600 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamu projektu)	I. čtvrtletí 2019
				Dokončení stavebních prací na projektu Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		III. čtvrtletí 2019
			<b>26.) Projekt: Rekonstrukce plynové kotelny</b> (Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Neratovice)	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Rekonstrukce plynové kotelny.	Radní pro oblast sociálních věcí	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů	II. čtvrtletí 2018
				Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení	Radní pro oblast sociálních věcí	Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.		<i>lidských zdrojů</i>	
				Zahájení stavebních prací na projektu Rekonstrukce plynové kotelny. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci plynové kotelny v objektu poskytovatele sociálních služeb, Rybka, který sídlí na adrese Tovární 122, 277 11 Neratovice.	Radní pro oblast sociálních věcí	<i>500 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení stavebních prací na projektu Rekonstrukce plynové kotelny a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast sociálních věcí		<b>I. čtvrtletí 2019</b>
			<b>27.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti objektu domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti objektu domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o stavební práce, které povedou ke snížení energetické náročnosti objektu zámku, ve kterém je domov pro osoby se zdravotním postižením. Objekt se nachází na adrese Zámek 1, 273 05 Smečno.	Radní pro oblast sociálních věcí	<i>6 608 573 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>28.) Projekt:</b> <u>Snížení energetické náročnosti Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb</u>	Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn a lodžií. Dále bude provedena výměna oken a vchodových dveří za nové. Stavební práce budou provedeny v objektu CENTRA ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, který se nachází na adrese Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem.	Radní pro oblast sociálních věcí	21 689 596 Kč včetně DPH <i>(náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>
			<b>29.) Projekt:</b> <u>Výměna kotlů k vytápění ústředního topení v Arnoldinovském domě</u>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Výměna kotlů k vytápění ústředního topení v Arnoldinovském domě.	Radní pro oblast kultury a památkové péče	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast kultury a památkové péče	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>	
			Zahájení prací na projektu Výměna kotlů k vytápění ústředního topení v Arnoldinovském domě.	Radní pro oblast kultury a	300 000 Kč bez DPH <i>(předpokládané)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>	



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<b>Popis projektu:</b> Jedná se o výměnu stávajících kotlů v Arnoldinovském domě, který je ve správě Oblastního muzea Praha východ. Objekt se nachází na adrese Masarykovo nám. 97/3, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Cílem projektu bude snížení produkce emisí.	památkové péče	<i>náklady na realizaci projektu dle schváleného zásobníku projektů)</i>	
				Dokončení prací na projektu Výměna kotlů k vytápění ústředního topení v Arnoldinovském domě a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast kultury a památkové péče		<b>I. čtvrtletí 2019</b>
			<b>30.) Projekt: <u>Snížení energetické náročnosti objektu Rybka - Neratovice</u></b>	Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Snížení energetické náročnosti objektu Rybka – Neratovice.	Radní pro oblast sociálních věcí	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast sociálních věcí	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>II. čtvrtletí 2019</b>
				Zahájení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti objektu Rybka – Neratovice. Stavební práce budou probíhat podle projektové	Radní pro oblast sociálních věcí	<i>6 512 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na</i>	<b>IV. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení stavebních prací, které povedou ke snížení energetické náročnosti objektu, který se nachází na adrese Tovární 122, 277 11 Neratovice.		<i>realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i>	
				Dokončení stavebních prací na projektu Snížení energetické náročnosti objektu Rybka – Neratovice a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast sociálních věcí		IV. čtvrtletí 2020
			<b>31.) Projekt: <u>Rekonstrukce objektu bývalého internátu</u></b> (DDM Beroun)	Dokončení stavebních prací na projektu Rekonstrukce objektu bývalého internátu a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci objektu bývalého internátu, který bude sloužit jako klubovna, dílna a sál pro DDM Beroun. Součástí projektu bude také rekonstrukce topného systému, která povede ke snížení tepelných ztrát a spotřeby energie.	Radní pro oblast sociálních věcí	5 134 125 Kč včetně DPH (náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)	II. čtvrtletí 2019
			<b>32.) Projekt: <u>Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře</u></b>	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast školství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	III. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Zahájení stavebních prací na projektu Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zateplení obvodových stěn budovy, výměnu oken, opravu střešní konstrukce a výměnu střešní krytiny na části střechy. Cílem projektu bude snížení spotřeby energie a emisí CO <sub>2</sub> .	Radní pro oblast školství	41 261 148 Kč bez DPH <i>(předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného záznamníku projektů)</i>	III. čtvrtletí 2018
				Dokončení stavebních prací na projektu Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast školství		II. čtvrtletí 2021
			<b>33.) Projekt: <u>Rekonstrukce Dětského centra Chocerady</u></b>	Dokončení stavebních prací na projektu Rekonstrukce Dětského centra Chocerady a převzetí stavby objednatelem. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o provedení stavebních prací, při kterých dojde k zateplení budovy, podkroví, výměně střešní krytiny a vybudování nových rozvodů topení. Stavební práce budou provedeny na objektu, který se nachází na adrese č. p. 124 a 189, 257 24	Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví	56 122 176 Kč včetně DPH <i>(náklady na realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i>	IV. čtvrtletí 2018

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Chocerady.			
			<b>34.) Projekt: <u>Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla</u></b>	Výběr zhotovitele zakázky na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.	Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Zahájení prací na projektu Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla. Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace. <b>Popis projektu:</b> Jedná se o rekonstrukci kotelny, při které dojde k instalaci tepelných čerpadel vzduch – voda včetně ohřevu TUV. Zakázka bude realizovaná na adrese č. p. 124 a 189, 257 24 Chocerady.	Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví	<i>3 024 306 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci projektu dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení prací na projektu Rekonstrukce Dětského centra Chocerady - Tepelná čerpadla a převzetí stavby objednatelem.	Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví		<b>I. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>35.) Projekt: Další projekty spadající pod opatření DB2</b>	Průběžně bude probíhat výměna kotlů, zdrojů vytápění a rekonstrukce topných systémů včetně jejich projektové přípravy i u dalších objektů, které jsou v majetku a správě Středočeského kraje. Počet dalších projektů bude závislý na finančních prostředcích, technickém stavu, stáří a schopnosti kotlů plnit specifické emisní limity.	Radní pro oblast investic a veřejných zakázek	<i>Rozpočet Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>
DB3	Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí zemního plynu a soustav zásobování tepelnou energií	SK KÚSK	<b>1.) Aktualizace Územní energetické koncepce Středočeského kraje<sup>17</sup></b>	Dokončení procesu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA). <b>Popis projektu:</b> Dne 30. 3. 2017 bylo rozhodnuto Radou Středočeského kraje, že dojde k aktualizaci ÚEK SK, následně byl tento záměr vzat na vědomí Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4. 2017 a proběhlo výběrové řízení na zpracovatele aktualizace.	Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu	<i>1 560 900 Kč včetně DPH (náklady na aktualizaci koncepce dle podepsané smlouvy se zpracovatelem)</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
				Dokončení zpracování návrhu ÚEK SK včetně zapracování případných připomínek posuzovatelů (zapracování připomínek orgánů Středočeského	Radní pro oblast regionálního rozvoje,		<b>III. čtvrtletí 2018</b>

<sup>17</sup>Opatření bude realizováno prostřednictvím Územní energetické koncepce Středočeského kraje (ÚEK SK), kterou musí mít Středočeský kraj podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a dle nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci. ÚEK je rovněž územně plánovacím podkladem pro tvorbu Zásad územního rozvoje. Koncepce obsahuje programy, jak zlepšit hospodaření s energiemi zejména pro velké budovy (školy, nemocnice, obytné domy atd.). Dále obsahuje postupy, jak využít nové možnosti v dodávkách tepla (solární energie, využití biomasy a bioplynu).

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				kraje a dalších partnerů do koncepce).	cestovního ruchu a sportu		
				Dokončení posouzení souladu finální verze aktualizace Územní energetické koncepce Středočeského kraje se Zásadami územního rozvoje SK, Programem rozvoje kraje a se Státní energetickou koncepcí (na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR).	Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu		IV. čtvrtletí 2018
				Zpracování případných připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR do aktualizované koncepce.			IV. čtvrtletí 2018
				Projednání a následné schválení AÚEK SK orgány Středočeského kraje. <b>Hlavní cíle AÚEK SK budou následující:</b> provozování a rozvoj soustav zásobování teplem, realizace energetických úspor, využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického	Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu		<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				využívání odpadů, výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, rozvoj energetické infrastruktury, provozování ostrovních elektrizačních soustav, rozvoj elektrických inteligentních sítí a využití alternativních paliv v dopravě.			
			<b>2.) <u>Vytvoření Akčního plánu územní energetické koncepce</u></b>	Dokončení zpracování Akčního plánu územní energetické koncepce SK. <b>Popis projektu:</b> Součástí Aktualizace Územní energetické koncepce Středočeského kraje bude i Akční plán územní energetické koncepce. Bude se jednat o dokument, který bude sloužit k plnění střednědobých cílů ÚEK SK. Akční plán bude obsahovat soupis konkrétních opatření k dosažení cílů ÚEK SK, indikátory úspěšnosti opatření, monitoring a vyhodnocení výsledků opatření. Akční plán bude vypracován na dobu 5 let.	Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu ve spolupráci s Vedoucím odboru regionálního rozvoje	<i>Náklady na zpracování akčního plánu jsou součástí smlouvy podepsané se zpracovatelem AÚEK SK</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
EA1	Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky	SK PO SK	1.) <u>Uplatňování podmínek ochrany ovzduší pro veřejné zakázky</u>	Středočeský kraj a jeho příspěvkové organizace budou v zadávací dokumentaci veřejných zakázek, které se týkají činností, kde by mohlo dojít k ovlivnění některé ze složek životního prostředí (v případě tohoto Akčního plánu kvality ovzduší), požadovat, aby byly v projektových dokumentacích, které budou přílohami zadávacích dokumentací veřejných zakázek, popsány možné vlivy na kvalitu ovzduší a požadavky na jejich omezení a eliminaci. Dále bude Středočeský kraj při následném plnění veřejných zakázek požadovat dodržování platné legislativy (složkových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí – zákona o ochraně ovzduší) pro zajištění omezení negativních vlivů na kvalitu ovzduší.	Radní pro oblast investic a veřejných zakázek ve spolupráci s Vedoucím Odboru krajského investora, případně ve spolupráci s Řediteli Příspěvkových organizací Středočeského kraje	<i>Rozpočet Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>
				V zadávací dokumentaci veřejných zakázek bude stanovena podmínka, že v případě výskytu zeleně v okolí stavebních prací bude docházet k její ochraně, případně bude zeleň po provedení stavebních prací vysázena znovu. Ochrana či následná obnova stávající zeleně bude mít pozitivní dopad na omezení prašnosti.	Radní pro oblast investic a veřejných zakázek ve spolupráci s Vedoucím Odboru krajského investora,	<i>Rozpočet Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
					případně ve spolupráci s Řediteli Příspěvkových organizací Středočeského kraje		
				Při výběru zhotovitelů stavebních prací bude požadována jejich dostatečná kvalifikace v souladu s § 74, § 77, § 78 a § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek <sup>18</sup> . Negativní vliv na životní prostředí, tedy i na kvalitu ovzduší v okolí stavby, bude při provádění stavebních prací eliminován především požadavkem na splnění a prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dalším pozitivním faktorem bude, že velké množství subjektů (zejména společnosti provádějící stavby dopravní a technické infrastruktury) již mají zavedeny normy ISO 14000 a 14001 nebo budou na přípravě zavedení těchto norem průběžně pracovat.	Radní pro oblast investic a veřejných zakázek ve spolupráci s Vedoucím Odboru krajského investora, případně ve spolupráci s Řediteli Příspěvkových organizací Středočeského kraje	<i>Rozpočet Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>

<sup>18</sup>Zákon o zadávání veřejných zakázek = Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
EB1	Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě	SK PO SK	1.) <u>Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a cest</u>	Řada projektů, které se budou týkat zpevnování povrchu nezpevněných komunikací a cest, bude doplňkovou součástí realizace projektů, které jsou zařazeny pod opatření: AB3 Odstraňování bodových problémů na komunikační síti, AB 13 Podpora cyklistické dopravy, AB 14 Podpora pěší dopravy a AB 15 Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu. V mnoha případech se bude jednat o přeměnu stávajících nezpevněných cest na cyklostezky s asfaltovým povrchem.	Radní pro oblast dopravy ve spolupráci s Ředitelem Krajské správy a údržby silnic	<i>Rozpočet Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>
				Velké množství projektů bude také financováno prostřednictvím Středočeského Fondu obnovy venkova 2017 - 2020, u těchto projektů bude ale Středočeský kraj pouze poskytovat finanční prostředky formou dotace. Žadatelé a následnými realizátory projektů budou obce do 2000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí. Příjem žádostí o dotace bude probíhat do 30. 6. 2020.	Náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů	<i>542 156 000 Kč (celkový schválený rozpočet Fondu obnovy venkova 2017 - 2020)</i>	<b>II. čtvrtletí 2020</b>
			2.) <u>Projekt: Vydláždění části dvora pro využití volného času</u>	Dokončení stavebních prací na projektu Vydláždění části dvora pro využití volného času studentů a	Radní pro oblast školství	<i>1 503 485 Kč včetně DPH (náklady na</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<p><b>studentů<sup>19</sup></b> (Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora)</p>	<p>převzetí stavby objednatelem.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o vydláždění dvora Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, která se nachází v Kutné Hoře na adrese Masarykova 197, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Snížení prašnosti na této ploše, která se nachází v zástavbě města Kutná Hora.</p>		<p><i>realizaci stavby dle podepsané smlouvy se zhotovitelem)</i></p>	
			<p><b>3.) Projekt: Vyasfaltování cesty v parku</b> (Domov seniorů Hostomice – Zátor)</p>	<p>Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy o provedení stavebních prací s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.</p>	<p>Radní pro oblast sociálních věcí</p>	<p><i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i></p>	<p><b>III. čtvrtletí 2018</b></p>
				<p>Zahájení stavebních prací na projektu Vyasfaltování cesty v parku.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o položení nové asfaltové vrstvy na nepevněných cestách v parku, který je součástí areálu domova seniorů Hostomice – Zátor, poskytovatele sociálních služeb na adrese Zátor 373, 267 24 Hostomice.</p>	<p>Radní pro oblast sociálních věcí</p>	<p><i>400 000 Kč bez DPH (předpokládané náklady na realizaci stavby dle schváleného zásobníku projektů)</i></p>	<p><b>III. čtvrtletí 2018</b></p>

<sup>19</sup>Samostatně bude toto opatření plněno projekty, které se budou týkat zpevnění povrchu nepevněných komunikací, cest a ploch v areálech příspěvkových organizací Středočeského kraje. Bude se jednat o aktivitu č. 2 a 3 v rámci tohoto opatření.

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Dokončení stavebních prací na projektu Vyasfaltování cesty v parku a převzetí stavby objednatelem. <b>Přínos projektu:</b> Snížení prašnosti v okolí areálu domova seniorů Hostomice – Zátor.	Radní pro oblast sociálních věcí		<b>II. čtvrtletí 2019</b>
			<b>4.) <u>Zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě</u></b>	Řada projektů, které budou spojeny se zvyšováním podílu zeleně v obytné zástavbě, bude probíhat v rámci rekonstrukcí a pravidelné údržby budov a přilehlých okolních pozemků, u kterých je vlastníkem Středočeský kraj. Zejména se bude jednat o pozemky ve správě příspěvkových organizací Středočeského kraje.	Ředitelé příspěvkových organizací Středočeského kraje	<i>Rozpočty příspěvkových organizací Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>
				Bude probíhat jak nová výsadba zeleně, tak náhradní výsadba za odstraňovanou zeleň na pozemcích v majetku Středočeského kraje. Jedná se především o parky, zahrady, hřiště, volné plochy, prostranství atd., které jsou součástí areálů škol, domovů důchodců, dětských domovů a center a dalších sociálních zařízení, nemocnic, muzeí atd. Středočeský kraj bude v plnění tohoto opatření limitován skutečností, že volné plochy v obytné zástavbě nejsou v jeho majetku a	Ředitelé příspěvkových organizací Středočeského kraje	<i>Rozpočty příspěvkových organizací Středočeského kraje</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				správě (jsou v gesci obcí).			
EB2	Snižování vlivu dlouhodobých deponií vytěžených materiálů a průmyslových areálů na kvalitu ovzduší	SK KÚSK	1.) <u>Odstraňování odvalů a hald vzniklých při těžbě nerostných surovin</u>	Odvaly, haldy a deponie jsou ve vlastnictví jiných subjektů než je Středočeský kraj, proto nebude možné z pozice kraje přímo ovlivňovat dané aktivity. Všechny velké odvaly jsou ve vlastnictví státního podniku Diamo a tato organizace má na starost přípravu plánů jejich odstranění a rekultivace. Cílem Středočeského kraje bude jejich odstranění a rekultivace, při které se bude dbát na ochranu ovzduší a dalších složek životního prostředí.	Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Vedoucím Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	Průběžně
				KÚSK, Odbor životního prostředí a zemědělství bude záměry těžby a odstraňování odvalů posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vydávat k těmto zdrojům závazná stanoviska k umístění a provedení stavby a povolení provozu podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. V provozních řádech, které budou součástí rozhodnutí o vydání povolení provozu, bude KÚSK požadovat uvést a dodržovat všechna opatření k omezení prašnosti, která jsou uvedena v opatřeních BB2 a BD1 PZKO. Případně je bude stanovovat v závazných podmínkách provozu.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Bude docházet k posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které se budou týkat odtěžby, těžby, zpracování a úpravy zeminy a kameniva z odvalů a hald na území Středočeského kraje.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				Bude docházet k vydávání závazných stanovisek podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší a povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší pro odtěžbu, těžbu, zpracování a úpravu zeminy a kameniva z odvalů a hald na území Středočeského kraje.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>2.) Podpora revitalizace starých průmyslových areálů (brownfields)</b>	Středočeský kraj bude podporovat revitalizace starých průmyslových areálů (brownfields) prostřednictvím prezentace těchto investičních příležitostí na internetových stránkách Středočeského kraje, kde bude k dispozici odkaz na mapovou aplikaci se zakreslenými brownfields na území Středočeského kraje. Aplikace bude průběžně aktualizována a bude fungovat i v cizích jazycích. Seznam brownfields bude průběžně aktualizován.	Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu ve spolupráci s Vedoucím Odboru regionálního rozvoje	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Ke každému brownfields bude také pravidelně (ve spolupráci se středočeskými obcemi) vydávána a tisknuta brožura s informacemi o daném území a jeho možném využití. Cílem tohoto tzv. monitoringu brownfields ve Středočeském kraji bude vyhledávat vhodné domácí a zahraniční investory. Dále bude probíhat spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a účast zástupců Středočeského kraje na veletrzích investičních příležitostí.	Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu ve spolupráci s Vedoucím Odboru regionálního rozvoje	<i>Rozpočet Středočeského kraje – Kapitola 08 – Regionální rozvoj</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>3.) <u>Revitalizace bývalých vojenských prostorů</u></b>	Dokončení zpracování analýzy <u>Mladá - možnosti využití území v BVVP Mladá v majetku Středočeského kraje.</u> <b>Popis projektu:</b> Středočeský kraj je vlastníkem částí pozemků pod bývalým vojenským prostorem Mladá u Milovic, které chce v budoucnu využít jako technologický a logistický park, průmyslovou zónu, dále pro cestovní ruch, volnočasové aktivity a vzdělávání. Analýza bude vycházet z Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2014 – 2020, Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a municipálních územních plánů.	Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu	<i>1 294 700 Kč včetně DPH (náklady na zpracování analýzy dle podepsané smlouvy se zpracovatelem)</i>	<b>IV. čtvrtletí 2018</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
EC1	Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší	SK KÚSK SIC	1.) <u>Zveřejňování informací o smogových situacích</u>	Bude probíhat zveřejňování informací o vyhlášených smogových situacích a stavech regulace na internetových stránkách Středočeského kraje.	Vedoucí Odboru Kanceláře hejtmanky ve spolupráci s vedoucím Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	Průběžně
			2.) <u>Zveřejňování informací o činnosti KÚSK v rámci plnění § 11 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší</u>	Bude probíhat zveřejňování informací na internetových stránkách Středočeského kraje o podaných žádostech o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby a žádostech o povolení provozu. Dále budou zveřejňovány informace o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	Průběžně
			3.) <u>Pravidelná aktualizace internetových stránek Středočeského kraje – záložky ochrana ovzduší</u>	Bude probíhat pravidelná aktualizace internetových stránek Středočeského kraje – záložky ochrana ovzduší, která bude reagovat na změny legislativy případně na aktuální problémy v oblasti ochrany ovzduší. Bude probíhat pravidelné informování o jednáních pracovní skupiny <i>pro podporu implementace Programu</i>	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	Průběžně



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p><i>zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02. V případě, že dojde k realizaci aktivity v bodu 9.)</i>  <i>Příprava umístění nové mobilní stanice k měření kvality ovzduší na území Středočeského kraje, bude veřejnost pravidelně informována, kde bude měřicí stanice provádět měření kvality ovzduší.</i></p>			
			<p><b>4.) <u>Mapová aplikace v oblasti ochrany ovzduší</u></b></p>	<p>Zahájení prací na vytváření mapové aplikace, kde budou zakresleny vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší na území Středočeského kraje. U každého zdroje bude uvedena kategorie a kód zdroje dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Aplikace bude k dispozici veřejnosti a zaměstnancům Středočeského krajského úřadu prostřednictvím odkazu na internetových stránkách Středočeského kraje.</p>	<p>Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství</p>	<p><i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i></p>	<p><b>III. čtvrtletí 2018</b></p>
				<p>Dokončení prací na mapové aplikaci a její spuštění.</p>	<p>Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství</p>		<p><b>IV. čtvrtletí 2020</b></p>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>5.) <u>Prezentace PZKO</u></b>	Bude probíhat informování veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Středočeského kraje o PZKO. Pro rychlou orientaci zde bude popsán obsah, cíle a úkoly programu. Program bude rovněž na internetových stránkách Středočeského kraje ke stažení.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>6.) <u>Kotlíkové dotace</u></b>	Bude probíhat zveřejňování informací na internetových stránkách Středočeského kraje o aktuálních výzvách ke kotlíkovým dotacím (např. popis podmínek výzev, náležitosti žádostí a informace o předešlých výzvách).	Vedoucí Odboru řízení dotačních projektů	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
			<b>7.) <u>Informační kampaně Středočeského inovačního centra na podporu ochrany ovzduší</u></b>	Informační kampaně Středočeského inovačního centra budou mimo jiné zaměřeny na podporu zkvalitňování veřejné hromadné dopravy a mobility v obcích, na podporu ochrany ovzduší, snižování energetické náročnosti budov a spotřeby energie a to prostřednictvím projektů Smart Cities. Také bude probíhat informování např. o projektech zaměřených na chytré lampy, které budou mít regulované svícení podle intenzity slunečního záření nebo pohybu lidí, případně budou vybaveny senzorem pro měření	Ředitel Středočeského inovačního centra	<i>Rozpočet Středočeského inovačního centra</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p>kvality ovzduší. Dále bude veřejnost informována o instalaci chytrých semaforů, které zajistí plynulé řízení dopravy a budou moci být vybaveny i čidly pro měření emisí z dopravy, o výstavbě chytrých zastávek s digitálními informačními panely s informacemi o příjezdech a odjezdech spojů veřejné hromadné dopravy, zateplování stávajících veřejných budov a výstavbě nových energeticky pasívních veřejných budov.</p>			
				<p>Podpora bude probíhat prostřednictvím pořádání seminářů a workshopů o možnostech poskytování finanční podpory, zvyšováním informovanosti obcí a měst, zapojováním středočeských měst a obcí do realizace chytrých projektů, sdílením příkladů dobré praxe, dále prostřednictvím propojování zástupců měst a obcí s firmami, které se výše uvedenými projekty zabývají a napomáháním při realizaci těchto konkrétních projektů.</p>	<p>Ředitel Středočeského inovačního centra</p>	<p><i>Rozpočet Středočeského inovačního centra</i></p>	<p><b>Průběžně</b></p>
			<p><b>8.) Podpora monitoringu kvality ovzduší ve Středočeském kraji</b></p>	<p>Bude pokračovat spolufinancování provozu měřících stanic kvality ovzduší na území Středočeského kraje. Středočeský kraj bude každoročně uzavírat a prodlužovat platnost smluv</p>	<p>Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a</p>	<p><i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i></p>	<p><b>Průběžně</b></p>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				s provozovateli stanic, kterými jsou Český hydrometeorologický ústav a Státní zdravotní ústav. <b>Plnění této aktivity bude obsahovat níže uvedené projekty:</b>	zemědělství		
				<b>Projekt:</b> <u>Zajištění provozu monitorovacích stanic kvality ovzduší v Kladně a okolí</u> <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zajišťování provozu manuálních stanic pro měření kvality ovzduší v lokalitách: Stanice Kladno – Stehelčevy, Kladno – Vrapice, Kladno – Buštěhrad (měřené znečišťující látky: PM <sub>10</sub> , těžké kovy – As, Cr, Pb, Ni a Mn)	Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství	665 500 Kč včetně DPH (náklady na roční provoz stanic dle podepsané smlouvy s provozovatelem)	Průběžně
				<b>Projekt:</b> <u>Zajištění podpory imisního monitoringu koncentrací škodlivin polévatého prachu frakce PM<sub>2,5</sub> na stanici IM v Mladé Boleslavi</u> <b>Popis projektu:</b> Jedná se o zajišťování provozu automatizované stanice pro měření kvality ovzduší v lokalitě Mladá Boleslav. (měřená znečišťující látka: PM <sub>2,5</sub> )	Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství	50 000 Kč včetně DPH (náklady na roční provoz stanice dle podepsané smlouvy s provozovatelem)	Průběžně

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				<p><b>Projekt:</b> <u>Zajištění provozu stanice imisního monitoringu Beroun</u></p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o zajišťování provozu automatizované stanice pro měření kvality ovzduší v lokalitě Beroun.</p> <p>(měřené znečišťující látky: PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, O<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub> a CO)</p>	Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství	130 000 Kč včetně DPH (náklady na roční provoz stanice dle podepsané smlouvy s provozovatelem)	Průběžně
			<p><b>9.) Umístění nové mobilní stanice k měření kvality ovzduší na území Středočeského kraje</b></p>	<p>Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí finanční podpory na projekt <u>Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji</u> z Operačního programu Životní prostředí v rámci 79. výzvy – Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.</p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o pořízení dvou mobilních měřících zařízení na měření znečišťujících látek. První zařízení bude měřit PM<sub>10</sub> a druhé benzo(a)pyren.</p>	Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství	1 158 674 Kč včetně DPH (předpokládané náklady na realizaci projektu dle schváleného zásobníku projektu) 84,3 % dotace z OPŽP 15,7 % vlastní zdroje Středočeského kraje	II. čtvrtletí 2018
			<p>Výběr dodavatele měřících zařízení na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy na dodání zařízení s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.</p>	Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství	790 909 Kč bez DPH (předpokládané náklady na pořízení stanice dle schváleného	III. čtvrtletí 2018	

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
						<i>zásobníku projektů)</i>	
			Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele měřících zařízení.		Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Výběr provozovatele měřících zařízení na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a následný podpis smlouvy na provozování zařízení s vítězným subjektem ve výběrovém řízení.				<b>III. čtvrtletí 2018</b>
			Zahájení provozu měřících zařízení včetně zpracovávání a vyhodnocování naměřených koncentrací znečišťujících látek. Udržitelnost projektu bude 5 let. Provoz měřících zařízení bude za horizont roku 2020. Naměřené koncentrace znečišťujících látek budou předávány do Informačního systému kvality ovzduší ISKO. Minimálně po jednom roce se bude měnit lokalita, kde budou měřící zařízení umístěna.		Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství	<i>377 000 Kč včetně DPH (roční předpokládané provozní náklady dle schváleného zásobníku projektů)</i>	<b>I. čtvrtletí 2019</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
ED1	Územní plánování	KÚSK	1.) <u>Činnost podle stavebního zákona<sup>20</sup></u>	KÚSK, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu je nadřízeným správním orgánem stavebních úřadů. V rámci této činnosti bude rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím stavebních úřadů a o rozhodnutích, která se budou týkat řízení o vyvlastnění. Dále bude přezkoumávat pravomocná rozhodnutí stavebních úřadů, kontrolovat činnosti stavebních úřadů a metodicky podporovat stavební úřady.	Vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	Průběžně
				V případě, kdy budou na Krajský úřad Středočeského kraje doručena odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů (např. se bude jednat o případy, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá nesouhlasné závazné stanovisko k umístění, provedení či užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší v rámci řízení podle stavebního zákona), bude oddělení ochrany ovzduší Krajského úřadu Středočeského kraje (orgán ochrany ovzduší) posuzovat správnost takových rozhodnutí a následně je buď potvrdí či změní.	Vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu ve spolupráci s vedoucím Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	Průběžně

<sup>20</sup> Stavební zákon = Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesce Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu následně na základě posouzení daných rozhodnutí oddělením ochrany ovzduší (orgánem ochrany ovzduší) bude rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím podřízených stavebních úřadů.	Vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu ve spolupráci s vedoucím Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				KÚSK, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování bude pořizovat Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a územně analytické podklady pro území Středočeského kraje včetně jejich aktualizací. Dále bude přebírat schválené územní a regulační plány včetně jejich změn. Bude přezkoumávat opatření obecné povahy, prostřednictvím kterých budou vydávány územní plány, a metodicky bude pomáhat obcím s činností, která se bude týkat územního plánování.	Vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>



Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
			<b>2.) Vydávání stanovisek k územním a regulačním plánům obcí v průběhu jejich pořizování podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).</b>	Návrhy územních a regulačních plánů obcí budou ještě před svým vydáním prostřednictvím opatření obecné povahy předkládány krajskému úřadu k posouzení, jehož výsledkem bude stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územních a regulačních plánů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oddělení ochrany ovzduší bude k těmto předkládaným územním a regulačním plánům vydávat stanovisko z hlediska zákona o ochraně ovzduší.	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				Stanovisko k územním a regulačním plánům obcí podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší bude upozorňovat na zásady pro tvorbu územně plánovací dokumentace stanovené z hlediska ochrany ovzduší, které jsou uvedené v opatření <i>EDI – územní plánování</i> .	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>
				Ve stanoviscích podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší bude uváděna podmínka, že v případě umístění vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v daném území bude třeba plnit legislativní požadavky v rámci zákona o ochraně ovzduší. Dále bude	Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství	<i>Rozpočet Středočeského kraje - Kapitola 14 – Řízení lidských zdrojů</i>	<b>Průběžně</b>

Kód opatření dle PZKO <sup>1</sup>	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Způsob naplnění opatření v gesci Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje a příspěvkových organizací Středočeského kraje			Náklady, zdroje financování	Termín splnění
			Aktivita	Dílčí kroky	Interní gesce		
				upozorňováno na skutečnost, že jakýkoliv průmysl by měl být umístěn mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Tím by měla být chráněna obytná zástavba od problémů spojených s emisemi, dopravou, nadměrným hlukem či zápachem.			

**Doporučené dopravní stavby uvedené v PZKO v opatření AB2 prioritní výstavba obchvatů měst a obcí s odůvodněním, proč nejsou součástí akčního plánu.** (V tabulce jsou uvedeny pouze dopravní stavby, které jsou v gesci Středočeského kraje).

Obec	Dopravní stavba	Odůvodnění
Benešov	II/112: severovýchodní obchvat města Benešov	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
	nápojení na D3: úsek Benešov – Václavice	Stavba je závislá na výstavbě dálnice a bude realizována společně s výstavbou dálnice D3 v této části Středočeského kraje.
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	II/331: Stará Boleslav, přeložka	Nesouhlas vlastníků potřebných pozemků k výstavbě přeložky s jejich výkupem (problematické majetkoprávní vypořádání).
Cítov	II/246: obchvat obce Cítov	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby. Stavba by měla být realizována v souvislosti s výstavbou ZEVO Mělník.

Čelákovice	II/245: napojení Čelákovic na D11 (vč. nové MÚK na dálnici D11)	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Dobříš	II/114: přeložka Dobříš	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Hořovice	II/117: přeložka Tlustice	S navrhovanou trasou stavby nesouhlasí obec Tlustice.
Chářovice	II/107: úsek Týnec nad Sázavou – MÚK Dunávice (D3)	Stavba je závislá na výstavbě dálnice D3 a bude realizována společně s výstavbou dálnice D3 v této části Středočeského kraje.
Jirny	aglomerační okruh: úsek (II/101) Mstětice – Jirny – Úvaly	Stavba není v souladu s územními plány obcí, přes jejichž katastrální území by měla procházet. Majetkoprávní problémy s pozemky potřebnými ke stavbě.
Kolín	II/328: severozápadní přemostění Labe u Kolína – vč. napojení na silnice I/38 a I/12	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Komárov	II/117: úsek Komárov – Osek – severozápadní obchvat	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Kostelec nad Labem	aglomerační okruh: úsek (II/101) obchvat Kostelce nad Labem	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Liběchov	II/261: obchvat Liběchova	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby. Stavba by měla být realizována v souvislosti s výstavbou ZEVO Mělník.
Lysá nad Labem	II/331: obchvat Lysé nad Labem	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby, preferována je probíhající příprava stavby obchvatu Lysé nad Labem v podobě přeložky silnice č. II/272.
Máslovice	obchvat Máslovic	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Milovice	II/332: obchvat Milovic, vč. napojení sídla	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Mladá Boleslav	Jihovýchodní tangenta Mladé Boleslavi	Stavba byla vyhodnocena jako neúčelná, proto přípravné práce na její realizaci neprobíhají.
	Severovýchodní tangenta Mladé Boleslavi	Stavba byla dokončena v roce 2015.
Neratovice	aglomerační okruh: úsek (II/101) Byškovice – Lobkovice	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Nučice	II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Nymburk	II/331: přeložka Nymburk	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
	II/330: přeložka Nymburk (jižní obchvat), vč.	Nesouhlas některých místních obyvatel

	mostu přes Labe	s výstavbou obchvatu a nesoulad s územním plánem města Nymburk.
Pečky	II/329: obchvat Peček	Nesouhlas vlastníků pozemků potřebných k výstavbě obchvatu s jejich výkupem (problematické majetkoprávní vypořádání).
Přezletice	II/244: nová trasa v úseku Mratín – Přezletice s napojením silnic III. tř. od Prahy	Stavba není v územních plánech obcí, přes jejichž katastrální území by měla procházet. Budoucí příprava stavby bude navazovat na výstavbu severovýchodní části Pražského okruhu.
Rudná	II/101: úsek Tachlovice – Rudná, přeložka	Stavba není v územních plánech dotčených obcí, proto neprobíhá její příprava.
Řevnice	II/116: přeložka s přemostěním Berounky	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Říčany	II/335: úsek Lipany – Světice	Stavba je závislá na výstavbě dálnice D0, úseku 511 (Běchovice – D1), u které by měla být zahájena výstavba v roce 2021. Do této doby není možné stavbu II/335: úsek Lipany – Světice začít realizovat.
	II/107: úsek Všechromy I/2	Majetkoprávní problémy s výkupem pozemků potřebných ke stavbě.
Sadská	II/330: obchvat Sadské, nové napojení na dálnici D11	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Sedlčany	II/105: přeložka Sedlčany	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Smečno	II/236: Smečno obchvat	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Tlustice	II/117: přeložka Tlustice	S navrhovanou trasou stavby nesouhlasí obec Tlustice.
Tuchoměřice	II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice (R7) – Tursko, vč. napojení do MÚK Středokluky	Stavba bude realizována v rámci projektu pod názvem II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou, která je uvedena v opatření AB2 akčního plánu.
Týnec nad Sázavou	most přes Sázavu – napojení lokality Zbořený Kostelec a Pecerady na silnici II/106	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Uhlířské Janovice	II/125: obchvat Uhlířských Janovic	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Unhošť	II/101: Unhošť, přeložka	V lokalitě, kde by měla přeložka vést, je stavební uzávěra, proto neprobíháji přípravy na výstavbu

		přeložky.
Úvaly	Aglomerační okruh: úsek (II/101) Mstětice – Jirny - Úvaly	Stavba není v souladu s územními plány obcí, přes jejichž katastrální území by měla procházet. Dále realizaci stavby znemožňují problémy s výkupem pozemků potřebných ke stavbě.
Úžice	aglomerační okruh: úsek (II/101) Úžice – Byškovice, vč. obchvatu sídla Netřeba	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Velké Přílepy	II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice (R7) – Tursko, vč. napojení do MÚK Středokluky	Stavba bude realizována v rámci projektů pod názvem II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou a pod názvem II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou, které jsou uvedené v opatření AB2 akčního plánu.
Velvary	II/240: Velvary, přeložka	Pro realizaci stavby je nutná změna územního plánu, ve kterém bude vyřešeno napojení obchvatu na silnici č. I/16.
Vlašim	II/125: Vlašim, jihovýchodní obchvat	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Zbuzany	II/116: úsek Chýnice – Zbuzany, přeložka	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.
Zlonice	II/118: Zlonice, obchvat	Zatím nebyla zahájena projektová příprava stavby.

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 stanovil seznam adresně vyjmenovaných stacionárních zdrojů s významným imisním příspěvkem, jejichž povolení provozu nebo integrované povolení by mělo být prověřeno s ohledem na další možnosti snížení emisí. Krajský úřad Středočeského kraje proto uvedené zdroje prověřil a rozhodl o možnosti dalšího zprůsnění podmínek provozu s tímto výsledkem:

### **Vyjmenované stacionární zdroje uvedené v kapitole E.2 PZKO „Regulace vyjmenovaných stacionárních zdrojů v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší“**

#### **Miroslav Karas (IČ:14471591)**

**(umístění: U Chladičů, 274 01 Kladno, zdroj: Recyklační linky DESTRO)**

Dne 24. 11. 2016 byla provedena kontrola zdroje Českou inspekcí životního prostředí na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které se účastnili také pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje. Při kontrole bylo zjištěno, že provozovatel nedisponuje povolením provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nebo zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Následně bylo s provozovatelem zahájeno správní řízení o udělení pokuty a bylo mu stanoveno zjednatí nápravy. Dne 1. 3. 2017 proto požádal provozovatel o povolení provozu, které mu bylo následně vydáno pod č. j. 030980/2017/KUSK dne 28. 3. 2017. V rozhodnutí o povolení provozu byly stanoveny závazné podmínky provozu, které jsou v souladu s opatřeními uvedenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. Podmínky vychází především z podopatření BD1b na straně č. 182 a č. 183 PZKO. Dále je v povolení provozu stanovena zvláštní podmínka provozu při překročení regulační prahové hodnoty pro stacionární zdroje podle § 10 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která je stanovena následovně: „*v době vyhlášení smogové situace z důvodu překročení regulační prahové hodnoty pro částice PM<sub>10</sub> nebudou recyklační linky DESTRO provozovány*“.

#### **POLDI s.r.o.**

**(umístění: Průmyslová 1343, 272 61 Kladno, zdroj: ocelárna)**

Provoz zdroje byl zastaven, společnost POLDI s.r.o. je v insolvenčním řízení a řeší se její prodej novému majiteli, který by provoz obnovil.

#### **TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.**

**(dřívější provozovatel: Sochorová válcovna TŽ, a.s., umístění: Kladno – Dřín, 272 01 Kladno, zdroj: Sochorová válcovna TŽ, a.s., kód dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: 2.3. a)**

Zdroj byl prověřen na základě zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2016, která byla na Krajský úřad Středočeského kraje doručena pod č. j. 056568/2017/KUSK dne 28. 4. 2017. Z této zprávy, jejíž správnost byla Krajským úřadem Středočeského kraje následně prověřena, vyplývá, že tento zdroj plní platné emisní limity a závazné podmínky provozu, které jsou v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02.

### **TOS-MET slévárna a.s.**

**(umístění: Staňkovská 1687, 250 88 Čelákovice, zdroj: slévárna šedé a tvárné litiny, kód dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: 2.4.)**

Zdroj byl prověřen na základě zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2016, která byla na Krajský úřad Středočeského kraje doručena pod č. j. 038333/2017/KUSK dne 21. 3. 2017. Z této zprávy, jejíž správnost byla Krajským úřadem Středočeského kraje následně prověřena, vyplývá, že tento zdroj plní platné emisní limity a závazné podmínky provozu, které jsou v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02.

V roce 2016 navíc provozovatel realizoval výměnu čtyř stávajících odlučovacích zařízení na bázi vodní clony jedním odlučovacím zařízením a to lamelovým (tkaninovým) filtrem. Dále provozovatel v rámci řízení o změně integrovaného povolení navrhl zpřísnění emisního limitu pro tuhé znečišťující látky pro Dopravu a manipulaci se vsázkou nebo produktem na 20 mg/m<sup>3</sup>. Realizací modernizace odlučovacího zařízení došlo ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a tím byla zvýšena ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel.

### **Betonárka Český Brod, s.r.o.**

**(umístění: Tuchorazská 1363, 282 01 Český Brod, zdroj: betonárka Český Brod)**

Dne 16. 11. 2016 byla provedena kontrola zdroje Českou inspekcí životního prostředí na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které se účastnili také pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje. Při kontrole bylo zjištěno, že provozovatel všechna nařízená opatření pro tento zdroj plní a závazné podmínky provozu stanovené v povolení provozu pod č. j. 106433/2014/KUSK, ze dne 6. 10. 2014 jsou v souladu s opatřeními stanovenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. Podmínky vychází především z podopatření BD1e na straně č. 185 PZKO. Provozovatel pro omezení prašnosti provádí zkrápění areálu pomocí vlastního skrápěcího systému a pomocí zametacího vozu. Venkovní pojezdové plochy jsou v celém areálu betonárny zpevněny a pravidelně čištěny.

**[Vyjmenované stacionární zdroje uvedené v kapitole E.3 PZKO „Doporučené prověření provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů s významným imisním příspěvkem v ORP, kde nedochází k překročení imisního limitu“](#)**

### **CVP GALVANIKA s.r.o.**

**(umístění: Husova 550, 261 01 Příbram, zdroj: Galvanická zinkovna - provoz 01 Příbram, kód dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: 2.6.)**

Zdroj byl prověřen na základě zprávy o plnění podmínek provozu za rok 2016, která byla na Krajský úřad Středočeského kraje doručena dne 31. 3. 2017. Z této zprávy, jejíž správnost byla Krajským úřadem Středočeského kraje následně prověřena, vyplývá, že tento zdroj plní platné emisní limity a závazné podmínky provozu, které jsou v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02.

## **KÁMEN Zbraslav, a.s.**

**(umístění: katastrální území Všešary u Říčan a Klokočná, zdroj: kamenolom Všešary)**

Dne 18. 5. 2017 byla provedena kontrola zdroje Českou inspekcí životního prostředí na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které se účastnili také pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje. Při kontrole bylo provozovateli sděleno, že s ním bude zahájeno řízení z moci úřední z důvodů zpřísnění stávajících a zapracování nových závazných podmínek provozu do povolení provozu tak, aby byl zdroj provozován v souladu s opatřeními, stanovenými v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. Dne 14. 7. 2017, pod č. j. 080843/2017/KUSK, Krajský úřad Středočeského kraje řízení z moci úřední zahájil a dne 18. 9. 2017 následně vydal nové povolení provozu pod č. j. 080843/2017/KUSK, které nahrazuje dřívější povolení provozu pod č. j. 090583/2013/KUSK, ze dne 7. 10. 2013. Toto řízení bylo zahájeno na základě aplikace opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Střední Čechy – CZ02. Jedná se o aplikaci opatření BD1 – zpřísnování/stanovování podmínek provozu. Prověření provozu kamenolomu Všešary bylo provedeno na doporučení PZKO, jelikož se jedná o stacionární zdroj znečišťování ovzduší s významným imisním příspěvkem znečišťující látky TZL na území obce s rozšířenou působností, kde nedochází k překročení imisního limitu.